

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA Tratta MILANO – VERONA
Lotto funzionale Brescia - Verona
PROGETTO ESECUTIVO**

RISOLUZIONE INTERFERENZE INWINT

SCHEDA N° SI35601 _ GA17-TR22-FA41 _ PK 143+487

Relazione Tecnica


Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
Eugenio Chiappetta

INDICE

INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELL' INTERFERENZA SI35601.....	3
CONFORMITÀ DELLA RISOLUZIONE CON INFRASTRUTTURE GESTITE DA ENTI TERZI.....	3
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	4
TEMPI DI REALIZZAZIONE	4

INTRODUZIONE

La presente relazione riguarda il progetto di risoluzione dell'interferenza INWINT SI35601 (WBS GA17-TR22-FA41) contenuta nel Progetto della Linea AV/AC Tratta Milano - Verona Lotto funzionale Brescia - Verona.

Il tracciato di risoluzione dell'interferenza si configura come sviluppo della soluzione progettuale approvata dal CIPE.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELL' INTERFERENZA SI35601

- Nella fase provvisoria si prevede un'infrastruttura interrata mediante scavo, posa di tubi e pozzetti, con abbandono dell'infrastruttura sotterranea interferente, per permettere le lavorazioni CEPVAV.
- Nella seconda fase si realizza l'infrastruttura interrata definitiva mediante scavo, posa di tubi e pozzetti, atta a ricollocare in modo definitivo l'impianto interferente .
- Posa nuovi cavi nella suddetta infrastruttura e ripresa degli impianti .
- Recupero della infrastruttura provvisoria.

CONFORMITÀ DELLA RISOLUZIONE CON INFRASTRUTTURE GESTITE DA ENTI TERZI

È stata verificata la conformità tra le risoluzioni delle interferenze con le infrastrutture gestite dagli altri enti.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC è in fase di redazione e sarà consegnato con apposita comunicazione nei termini previsti dalle normative legislative vigenti, mentre il POS sarà consegnato prima dell'inizio dei singoli interventi.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

I tempi di risoluzione sono di 20 giorni lavorativi, a far data dalla consegna delle aree di privati da parte di CEPAV DUE.