



DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
FASE 3
- Scavo a tergo della parete di pali fino alla quota +209.50.
- Esecuzione dei poli trivellati di valle: i poli saranno gettati fino a quote superiori di 20cm rispetto alle quote di testa palo nominali e successivamente scoppiati per i 20cm sommersi. I pali saranno realizzati con tratti a vuoto compresi tra 1.3m e 2.2m circa (si faccia riferimento alla tavola "Planimetria di tracciamento e prospetto").
- I microdreni sub-orizzontali verranno realizzati durante gli scavi alle quote definite in progetto.

NOTE:
- PER LE NOTE ESECUTIVE SI FACCIAMO RIFERIMENTO ALLE TAVOLE "FASI DI LAVORO - PLANMETRIE", "FASI DI LAVORO - PROSPETTI", "PARATA - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI" E "SOIL NAILING - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI".

sezione	prog.	FASE 3 - AREE			FASE 3 - VOLUMI		
		S (mq)	R (mq)	SR (mq)	S (mq)	R (mq)	SR (mq)
AT-12bis	215,00				0,00	0,00	0,00
AT-13	215,00				0,00	0,00	0,00
AT-14	224,78	0,88	0,82	45,80	4,30	4,01	223,96
AT-14bis	234,86	7,83	0,51	32,36	41,85	6,70	305,09
AT-15	244,93	20,87	0,10	32,45	144,45	3,07	327,48
AT-15bis	254,94	38,69			298,10	0,50	305,05
AT-16	264,96	60,54			497,14	0,00	214,03
AT-17	274,92	77,44			687,14	0,00	97,56
AT-18	285,00	98,58	1,34		887,14	0,00	33,82
AT-18bis	295,02	113,75			1063,77	0,00	6,71
AT-19	305,04	124,86			1195,44	0,00	0,00
AT-19bis	315,00	119,15			1125,17	0,00	0,00
AT-20	325,03	102,33			1110,72	0,00	0,00
AT-20bis	335,01	115,65			1087,72	0,00	0,00
AT-21	345,00	47,50			789,96	0,00	0,00
AT-22	354,94				295,10	0,00	0,00

S = Scavo di terreno naturale
R = Riporto di materiale selezionato di cava
SR = Rimozione di materiale di cava precedentemente messo in opera

TOTALE VOLUMI FASE 3		
S	R	SR
(mq)	(mq)	(mq)
9234,01	14,28	1603,70

- ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO:**
- 2.6 e 4.4.3.01 RELAZIONE GEOTECNICA
 - 2.6 e 4.4.3.01 PLANMETRIA DI INQUADRAMENTO OPERA
 - 2.6 e 4.4.3.02 PLANMETRIA DI PROGETTO
 - 2.6 e 4.4.3.03 PLANMETRIA DI TRACCIAMENTO E PROSPETTO
 - 2.6 e 4.4.3.04 SEZIONI TRASVERSALI CARR. ASTI - TAV 1 di 2
 - 2.6 e 4.4.3.05 SEZIONI TRASVERSALI CARR. ASTI - TAV 2 di 2
 - 2.6 e 4.4.3.06 PARATA - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - 2.6 e 4.4.3.07 SOIL NAILING - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - 2.6 e 4.4.3.08 FASI DI LAVORO - PLANMETRIE
 - 2.6 e 4.4.3.09 FASI DI LAVORO - PROSPETTI
 - 2.6 e 4.4.3.10 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 1
 - 2.6 e 4.4.3.11 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 2
 - 2.6 e 4.4.3.12 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 4
 - 2.6 e 4.4.3.17 PARATA E RIPROFILATURE - MONITORAGGIO E CONTROLLI

AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI PROVINCIA DI CUNEO

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
ASTI - CUNEO**

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' EX ART. 20 D.L.GS. 152/06
STRALCIO DEL PROGETTO ESECUTIVO
OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO

OPERE DI SOSTEGNO
OPERE DI SOSTEGNO ZONA CASCINA SPIA
FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 3

Appr. 00	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Colloca
00	Marzo 2014	EMMISSIONE	SCL	Ing. Chislandi		2,6

Appr. 000 Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato | Colloca || 000 | Marzo 2014 | | | | | 2,6 |

Appr. 0000 Data | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato | Colloca || 0000 | Marzo 2014 | | | | | 1,500 |

PROGETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Enrico Chislandi
Albo di Milano
N° A 16993

CONCESSIONARIA:
AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.