


Accordo Quadro per affidamento di servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori e Verifica della progettazione relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Lotto n.4 - Potenziamento e riqualificazione degli immobili

Intervento di " Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell'area monumentale del porto di Napoli destinate al traffico passeggeri, alle attività portuali e di collegamento con la città - CUP - G12C2100123002 CIG:9105692EBC

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA



PARCHEGGIO CALATA PILIERO - 1° stralcio funzionale

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Biagina di Benedetto

Mandataria

INGEGNERI DELLA PROVINCIA
cooprogetti
Coop. Progetti S.p.A. Coop. s.r.l.
Via Thomas Edison, 5
06024 Umbro (PG)

Mandante

IPA
RPA s.r.l.
Strada del Colle, 1/A
06122 Perugia (PG)

Mandante

LRA
Lamberto Rossi Associati
Via Telesio, 17
20145 Milano (MI)

Mandante

D'Agostino Associati s.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 20
83100 Avellino (AV)

Mandante

Arch. Domenico De Maio
Via Ogliara, 29
84100 Salerno (SA)

Sezione A
N° A1740

DOTTORE INGEGNERE
ALESSANDRO PLACUCCI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Ing. Alessandro Placucci
Legale Rappresentante

Ing. Dino Bonadies
Legale Rappresentante

ARCHITETTO
ENRICO COSTA
N. Iscr. 1791 Sez. A Sett. 2

Arch. Lamberto Rossi
Arch. Marco Tarabella
Legale Rappresentante

Ing. Valentina D'Agostino
Legale Rappresentante

Arch. Domenico De Maio
Libero Professionista



Elaborato: Cantierizzazione e Sicurezza
Cantierizzazione e Sicurezza
Quaderno tecnico delle fasi di cantiere


Scala: Varie


22073	F	F04	CAN	EI	00	QT	01	A
COMMESSA	FASE	LOTTO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	PROGRESSIVO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE

A	Integrazione RC 01_01	Dicembre 2023	E. Costa	E. Costa	A. Placucci
A	Emissione	Ottobre 2023	E. Costa	E. Costa	A. Placucci
REV.	EMISSIONE	DATA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

LEGENDA


-  Percorsi pedonali all'interno il cantiere
-  Percorsi carrabili all'interno del cantiere



 Cannello carrabile di cantiere

 ACn Accesso al cantiere

 Ney Jersey in plastica bicolore


 Estintore

 Cassetta pronto soccorso

 PRn...
 PR1

Punto di raccolta

 Moviere

 Impianto elettrico di cantiere

 P1 Parcheggio Motoveicoli



Cartello prescrizioni ingresso cantiere
Cartello di cantiere e Notifica Preliminare



Quadro elettrico generale




Baracche di cantiere



Container per la raccolta differenziata dei rifiuti




Aree di stoccaggio



Gru fissa di cantiere
H: 36 m Braccio Lungh.: 54 m




Area interdotta al sorvolo della gru con carichi sospesi




Scala a torre ad elementi prefabbricati

LEGENDA RECINZIONI - DELIMITAZIONI


1 Barriera mini-new jersey in cls H= 50 cm con sovrastante barriera in pannelli metallici zincati tipo



2 Recinzione in pannelli OSB affissi nel terreno, su picchetti in tondini di acciaio H=m 2,00. Con apposizione sul lato esterno (marciapiede) di illuminazione pubblica.



3 Recinzione in pannelli prefabbricati in rete zincata con basette, con affissa in aderenza rete in PVC di colore arancione, in cls amovibili H=m.2,00




4 Barriera new jersey in plastica H= 100 cm




5 Rete plastificata rossa su picchetti in tondini di acciaio h = 1 mt



6 Parapetto normale in tavole di abete h = 1 mt




Fase 1:




Fresatura e scavo della sola area oggetto di scavo (sedime del nuovo parcheggio interrato)

Fase 2:




Fresatura e scavo e alloggiamento palancole della sola area oggetto di alloggiamento cunicolo sottoservizi

Fase 3:




Alloggio di cunicolo sottoservizi

Fase 4:




Fresatura e scavo della sola area oggetto di scavo (sedime del nuovo parcheggio interrato)

Fase 3:




Alloggio di cunicolo sottoservizi

Fase 4:




Fresatura e scavo della sola area oggetto di scavo (sedime del nuovo parcheggio interrato)

Fase 5:




Esecuzione di diaframmi

Fase 6:




Esecuzione di diaframmi

Fase 7:




Fase di Scavo

Fase 8:



Fase Strutturale parcheggio

Fase 9:



Fase Strutturale parcheggio solaio di copertura

