

Fase A:
 Si effettua la bonifica ordigni esplosivi sull'intera area di cantiere con differente ordine di priorità:
 1 2 3 4
 La priorità 1 è riservata a tutte le aree in cui sono previsti allestimenti di cantiere e l'inizio delle prime lavorazioni, a seguire tutte le altre aree.
 Terminata la bonifica ordigni esplosivi nelle aree con priorità 1 si procede con la realizzazione dei depositi terre, impianti, campo base, viabilità principale, depositi materiali e l'inizio delle prime lavorazioni

- FASE B3 - Durata 4 mesi**
Interventi cantiere nell'area della nuova pista:
- Bonifica ordigni esplosivi
 - Allestimento deposito intermedio D111
 - Realizzazione viabilità perimetrale aeroporto
 - Realizzazione Pista Aeroporto (tratti E-F)
 - Realizzazione drenaggi pista (tratto D)
 - Realizzazione canale di gronda (tratto D-E)
 - Realizzazione duna antrunmore polo (tratti D - C)
 - Realizzazione duna antrunmore A11 (tratto C)
 - Realizzazione nuova viabilità via dell'Osmanoro- (tratti N-M)
 - Realizzazione pista ciclabile (tratti H-I)
 - Realizzazione Fosso Reale (tratto D-E-F-G)
 - Realizzazione fosso Gavine (tratto A)
 - Lavorazioni sulla Strip (tratti A-B-C)
 - Bonifica fondale lago di Peretola
 - Realizzazione collettore di scarico cassa orientale (tratto C)
 - Realizzazione fosso Lupapa - Giunchi (tratto B)
 - Lavorazioni via del Pantano e realizzazione viabilità (tratto B)
 - Realizzazione viabilità e parcheggio nell'area degli Hangar
 - Realizzazione strutture di servizio aeroportuale e Hangar
 - Lavorazioni al nuovo terminal TAE
 - Risoluzione interferenze SSV

LEGENDA

- Viabilità principale di cantiere pavimentata, trattata a calce
- Viabilità nuova di cantiere pavimentata
- Viabilità di cantiere su strade esistenti, non pavimentata
- Viabilità via dell'Osmanoro
- Viabilità esistente di cantiere pavimentata
- Viabilità interna all'aeroporto zona Hangar
- Recinzione di cantiere
- Recinzione di cantiere lato air side
- Limite area Free obstacle zone
- Ingresso / uscita dal cantiere
- Canale di gronda
- Fosso Reale
- Fosso Lupapa Giunchi
- Collettore di scarico cassa orientale
- Fosso Gavine
- Casse di esondazione
- Vasca di autotenimento idraulico C
- Duna antrunmore
- Nuova viabilità Osmanoro
- Viabilità di servizio aeroporto
- Realizzazione viabilità provvisoria
- Ricucitura via del Pantano
- Sottopasso idraulico A11
- Lavorazioni completate
- Pista ciclabile
- Realizzazione viabilità perimetrale
- Adeguamento viabilità perimetrale
- Realizzazione parcheggi e viabilità interni alla zona degli Hangar
- Realizzazione Hangar e strutture di servizio aeroportuale
- Rimodellazione morfologica
- Realizzazione drenaggi e sovraccarico temporaneo
- Realizzazione pista RWY
- Realizzazione piazzale aeroporto
- Realizzazione TWY A, fuori dal limite aeroportuale
- Realizzazione Strip RWY e Resa
- Realizzazione notturna innesto TWY A
- Realizzazione notturna Strip RWY
- Nuovo terminal TAE
- Realizzazione APRON
- Realizzazione TWY
- Bonifica ordigni esplosivi
- Area habitat esistente
- Creazione rilevati arginali habitat
- Creazione habitat lago
- Sistemazioni a verde habitat
- Creazione habitat fiumi mediterranei, laghi eutrofici
- Creazione nuova collina habitat
- Centro visite
- Area vagliatura terre
- Deposito intermedio terre
- Area trattamento a calce
- Campo prove terre
- Area stoccaggio materiali
- Area trattamento acque
- Sottoservizi
- Snam
- Realizzazione nuove rotatorie nodi D ed E
- Adeguamento viabilità Via delle Due Case/Via del Termine
- Area impianto di betonaggio e prefabbricazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ENAC
 E.N.A.C. NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Toscana Aeroporti
 AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

PROJECT REVIEW - PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE AL 2035

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA
 PLANIMETRIE FASI - Planimetria Fase B3

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE A LIVELLO MINIMO DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

LIV	REV	DATA EMISSIONE	SCALA	CODICE FILE COMPLETO
PSA	02	MARZO 2024	1:5000	FLR-MPL-PSA-CANZ-005-SC-PLN_F B3
TITOLO: RIBODOTTO Plan F B3				

Toscana Aeroporti (Account Manager)

Toscana Aeroporti (Supervisore Tecnico)

Toscana Aeroporti (Supervisore Progettista)

architecna (Responsabile Ottimizzazione Produzioni Spiculative)

