



CANTIERI DALLA PK 5+256,90 ALLA PK 6+895,85				
Codice	Descrizione	Superficie	Opera di competenza	Varco di accesso
AT05	AREA TECNICA	4.000,00 MQ	L'area tecnica funge da cantiere di imbocco per lo scavo della finestra d'accesso alla galleria naturale GN01.	1
CB01	CANTIERE BASE	8.500,00 MQ	SUPPORTO LOGISTICO AI CO01 E CO02 - da RI01 a VI03 SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DEMOLIZIONI, SERVIZI INTERFERENTI, BOS, E OPERE PRIMA SO GIORNI (GI01, GI02, GA04, VI03, GA05, VI03, RI04, TR05, VI02, NI10, BB01)	2
AS04	AREA STOCCAGGIO	15.000,00 MQ	L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dello scavo galleria naturale GN01 e le gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 lato Ripalta. Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizioni dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propeedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	3
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	36.000,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da palomone di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN01 lato Ripalta.	3
DT03BIS	DEPOSITO TEMPORANEO	30.000,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo e sono stati proporzionati per garantire un palomone di accumulo utile di circa 3 mesi di attività.	1
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	28.800,00 MQ	Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi nella eventuale indisponibilità dei siti di conferimento definitivo. L'area fungerà da palomone di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 e la galleria naturale GN01 lato Ripalta.	6
AT06	AREA TECNICA	6.800,00 MQ	L'area tecnica funge da cantiere di imbocco per lo scavo della galleria naturale GN02 lato Ripalta. Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizioni dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propeedeutiche e le opere provvisorie GI02. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.	4
CA02	CANTIERE PER DIMISSIONE	2.500,00 MQ	L'area funge da supporto per le attività di dimissione della linea storica. Sarà destinata in parte allo stoccaggio del materiale proveniente dallo smantellamento della sovrastruttura ferroviaria.	5

OPERE DA REALIZZARE LUNGO LINEA			
Codice	Descrizione	km inizio - fine	
GN01	Galleria naturale	dal Km 5+256,90	al Km 6+899,00
GA02	Galleria artificiale	dal Km 6+809,00	al Km 6+895,85
GA04	Galleria artificiale	dal Km 6+945,00	al Km 6+945,00
TR05	Trincoia di affiancamento	dal Km 6+945,00	al Km 7+060,00
RI04	Rilevato in affiancamento	dal Km 7+060,00	al Km 7+129,10
VI03	Viadotto	dal Km 7+129,10	al Km 7+219,10
RI05	Rilevato in affiancamento	dal Km 7+219,10	al Km 7+397,50
GA05	Galleria artificiale	dal Km 7+397,50	dal Km 7+423,75
TR06	Trincoia di affiancamento	dal Km 7+423,75	al Km 7+711,39



CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Symbol]	CB - CANTIERE BASE	[Symbol]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
[Symbol]	CO - CANTIERE OPERATIVO	[Symbol]	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
[Symbol]	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO	[Symbol]	AUTOSTRADA A14
[Symbol]	AT - AREA TECNICA	[Symbol]	VIABILITÀ PRINCIPALE
[Symbol]	AS - AREA STOCCAGGIO	[Symbol]	VIABILITÀ SECONDARIA
[Symbol]	AL - AREA DI LAVORO	[Symbol]	VIABILITÀ DA ADEGUARE
[Symbol]	ASD - AREA DISMISSIONE	[Symbol]	PISTA DI CANTIERE
[Symbol]	DT - DEPOSITO TEMPORANEO	[Symbol]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
[Symbol]	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO	[Symbol]	PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
[Symbol]	ACCESSO AI CANTIERI	[Symbol]	VARCO DI ACCESSO
[Symbol]		[Symbol]	SENSI DI MARCIA

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
[Symbol]	AREA ESECUZIONE BONIFICA ORIGI ESPLOSI (BOE)
[Symbol]	PISTA DI RISPETTO INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
[Symbol]	MANUFATTI DA DEMOLIRE

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARINO (FG)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHECHI (FG)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMOLE (FG)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARINO (FG)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHECHI (FG)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMOLE (FG)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMOLE (FG)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	9.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CAMPOMARINO (FG)	3.460 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLE (FG)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLE (FG)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (FG)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (FG)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (FG)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (FG)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARINO (FG)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHECHI (FG)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHECHI (FG)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SERRACARRARA (FG)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLE (FG)	TERMOLE (FG)	13.000 mq
CA02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CAMPOMARINO (FG)	CAMPOMARINO (FG)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALIESTE IN ADESIONE AL SEGRE IN PROGETTO SERRACARRARA (FG)	SERRACARRARA (FG)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DIMISSIONE DELLA L.S. ADRIENNE ALLA FERMATA FS DI NUOVA CLITERNA (ATTUALMENTE FUORI USO)	CAMPOMARINO (FG)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CHECHI (FG)	CHECHI (FG)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLE (FG)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLE (FG)	14.500 mq
DT02bis	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLE (FG)	12.300 mq
DT03bis	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (FG)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (FG)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (FG)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (FG)	16.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARINO (FG)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHECHI (FG)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SERRACARRARA (FG)	21.000 mq

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUO - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **ACOSTINI COSTRUZIONI** MANDATARIA **HUB** MANDANTI **ITV pro**

PROGETTAZIONE: **PROGETTO ESECUTIVO**

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLE - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLE - RIPALTA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 Planimetria di dettaglio viabilità e aree di cantiere tav. 5 di 17

APPALTATORE: **ACOSTINI COSTRUZIONI** PROGETTAZIONE: **ACOSTINI COSTRUZIONI** RESPONSABILE DEI LAVORI: **ING. P. CASALI** SCALA: **1:2000**

COMMESSA: **L10B** LOTTO: **02** FASE: **E** ZONA: **Z** TIPO DOC.: **P6** OPERA/DISCIPLINA: **SZ0002** PROG.: **009** REV.: **D**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Prima emissione	S. De Crea	28/10/22	A. Sisti	28/10/22	M. Mangini	28/10/22		
B	Revisione	S. De Crea	14/12/2022	A. Sisti	14/12/2022	M. Mangini	14/12/2022		
C	Revisione a seguito RFI	M. Accorci	27/04/2023	S. De Crea	27/04/2023	M. Mangini	27/04/2023		
D	Revisione a seguito RFI	M. Mangini	23/10/2023	G. Lotti	23/10/2023	M. Mangini	23/10/2023		

File: L10B.0.2.E.ZZ.P6.SZ00.0.2.009.D.DWG n. Elab.: 7