

CO01
CANTIERE OPERATIVO CON AREA PARI A 11000 mq

PLANIMETRIA CANTIERE OPERATIVO
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA
Il cantiere funge da supporto per tutte le attività da inizio lavori fino al sviadotto V02 per le WBS TR,RI,VI,NV
SUPPORTO LOGISTICO PER ATTIVITA' PRODEDUTICHE DEMOLIZIONI, SERVIZI INTERFERENTI, SOC. OPERE PRIMA 90 GIORNI (G01,G02,G04,G05,G06,G07,G08,G09,G10,G11,G12,G13,G14,G15,G16,G17)



PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione
FASE 2: scavo, livellamento e realizzazione di pavimentazione drenante impermeabile;
FASE 3: installazione della recinzione;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE	
quantità allestimento	tipo di allestimento
1	prefabbricato modulare ad uso Guardiola
3	Bagni chimici con lavabo
1	Magazzino
20	stalli auto
5	stalli mezzi d'opera

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
la fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante utilizzo di un impianto fotovoltaico da 18,5 kW e l'allaccio alla rete pubblica, attraverso un quadro elettrico generale ubicato in prossimità del prefabbricato adibito a guardiola. I lampioni per l'illuminazione delle aree di cantiere saranno alimentati dai pannelli fotovoltaici.
l'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante allaccio alla rete pubblica per l'acqua potabile. Sistema di Riutilizzo delle acque meteoriche e vasche di accumulo per usi non potabili.

IMPIANTI DI CANTIERE	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di recupero delle acque meteoriche	
Impianto elettrico	
Impianto illuminazione con pannelli fotovoltaici	
Impianto di terra	
Impianto fotovoltaico	
Impianto solare termico	

LEGENDA			
MODULI PREFABBRICATI	AREE ED ELEMENTI TECNICI AL CANTIERE	VIABILITÀ	Descrizione
(01) Prefabbricato punto di consegna MT	(12) Tenda	(S) Percorsi viabilità mista	
(02) Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/TE	(13) Area deposito carburanti	(R) Percorsi viabilità pesante	
(03) Prefabbricato Guardiola	(14) Impianto di betonaggio	(L) Percorsi viabilità leggera	
(04) Magazzino	(15) Impianto lavaggio		
(05) Prefabbricato Spogliatoi e wc	(16) Vasca di recupero acque		
(06) Prefabbricato officina	(17) Vasca di stoccaggio acque		
(07) Dormitori	(18) Impianto vegetazione/antimazzinazione mobile		
(08) Mensa	(19) Vasca di sedimentazione		
(09) Uffici	(20) Assorbimento ariature e cassini		
(10) Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo in galleria	(21) Isola ecologica		
(11) Infermeria	Zone stoccaggio terre		
	Recinzione Tipo A - Rete estesa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=1,20m		
	Recinzione Tipo B - Rete estesa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=1,20m		
	Recinzione Tipo C - Rete estesa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=1,20m		
	Recinzione tipo Termica in acciaio con recinzione in New Jersey Protezione per saggiare e delimitare il percorso pedonale		
	Pannello cassetta di recinzione		



CANTIERI		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Pink box]	CB - CANTIERE BASE	[Red line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
[Blue box]	CO - CANTIERE OPERATIVO	[Green line]	LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
[Green box]	CA - CANTIERE DI ARMAMENTO	[Blue line]	AUTOSTRADA A14
[Orange box]	AT - AREA TECNICA	[Yellow line]	VIABILITÀ PRINCIPALE
[Light blue box]	AS - AREA STOCCAGGIO	[Light green line]	VIABILITÀ SECONDARIA
[Light purple box]	AL - AREA DI LAVORO	[Pink line]	VIABILITÀ DA ADEGUARE
[Light orange box]	ASD - AREA DIMISSIONE	[Green line]	PISTA DI CANTIERE
[Light red box]	DT - DEPOSITO TEMPORANEO	[Red line]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO A CURA DI ALTRO APPALTO
[Grey box]	AREA DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO	[Green line]	PROSPETTIVA FOTOGRAFICA
[Arrow]	ACCESSO AI CANTIERI	[Arrow]	VARCO DI ACCESSO
[Blue line]	SENSE DI MARCIA	[Blue line]	

TABELLA DEI CANTIERI			
Codice	Descrizione	Comune	Superficie
CB01	CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE	CAMPOMARMO (CB)	8.500 mq
CB02	CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO	CHEUR (CB)	20.000 mq
CO01	CANTIERE OPERATIVO	TERMOLESI (CO)	11.000 mq
CO02	CANTIERE OPERATIVO	CAMPOMARMO (CO)	10.000 mq
CO03	CANTIERE OPERATIVO	CHEUR (CO)	30.000 mq
AT02	AREA TECNICA	TERMOLESI (AT)	3.000 mq
AT03	AREA TECNICA	TERMOLESI (AT)	9.000 mq
AT04	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	15.000 mq
AT05	AREA TECNICA	CHEUR (AT)	4.000 mq
AT06	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	6.700 mq
AT07	AREA TECNICA	CHEUR (AT)	9.000 mq
AT08	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	4.000 mq
AT09	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	2.600 mq
AT10	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	5.600 mq
AT11	AREA TECNICA	CAMPOMARMO (AT)	9.100 mq
AT12	AREA TECNICA	CHEUR (AT)	900 mq
AS01	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLESI (AS)	3.900 mq
AS02	AREA DI STOCCAGGIO	TERMOLESI (AS)	8.400 mq
AS03	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARMO (AS)	10.000 mq
AS04	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARMO (AS)	15.000 mq
AS05	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARMO (AS)	11.500 mq
AS06	AREA DI STOCCAGGIO	CAMPOMARMO (AS)	11.500 mq
AS07	AREA DI STOCCAGGIO	CHEUR (AS)	900 mq
AS08	AREA DI STOCCAGGIO	CHEUR (AS)	5.000 mq
AS09	AREA DI STOCCAGGIO	CHEUR (AS)	7.500 mq
AS10	AREA DI STOCCAGGIO	SEMOGARANERA (AS)	10.000 mq
CA01	CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI TERMOLESI	CAMPOMARMO (CA)	13.000 mq
CA02	CANTIERE DI DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CAMPOMARMO	CAMPOMARMO (CA)	2.500 mq
CA03	CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALESSANDRIA IN AGENZIA AL SEGRETO IN PROGETTO	CAMPOMARMO (CA)	14.400 mq
ASD01	CANTIERE PER LA DIMISSIONE DELLA L.S. ROCCANTE ALLA FERMIATA FS DI NUOVA ULTERIA (ATTUALMENTE FLUSSO USU)	CAMPOMARMO (ASD)	5.000 mq
ASD02	CANTIERE PER DIMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ. FS DI CHEUR	CHEUR (ASD)	3.300 mq
DT01	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLESI (DT)	21.500 mq
DT02	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLESI (DT)	14.500 mq
DT02b	DEPOSITO TEMPORANEO	TERMOLESI (DT)	12.300 mq
DT02c	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARMO (DT)	30.000 mq
DT03	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARMO (DT)	36.000 mq
DT04	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARMO (DT)	28.800 mq
DT05	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARMO (DT)	18.000 mq
DT06	DEPOSITO TEMPORANEO	CAMPOMARMO (DT)	20.000 mq
DT07	DEPOSITO TEMPORANEO	CHEUR (DT)	15.000 mq
DT08	DEPOSITO TEMPORANEO	SEMOGARANERA (DT)	21.000 mq

PUNTO DI RACCOLTA
 DEFIBRILLATORE
 ESTINTORE
 CASSETTA DI SOCCORSO
 BARELLA

COMMITTENTE: RFI **GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA**

DIREZIONE LAVORI: **ATLANTE**

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTRUZIONI (SRL)**

PROGETTAZIONE: **HUB** (MANDATARIO) / **Hipro** (MANDANTE)

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLESI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLESI - RIPALTA


PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Planimetria di dettaglio area di cantiere CO01 - Cantiere operativo

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	RESPONSABILE DEI LAVORI	SCALA
AGOSTINO COSTRUZIONI (SRL)	HUB	Ing. P. Casali	1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L10B	02	E	ZZ	P9	SZ00	O2	025	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Primo progetto	S. De Luca	28/10/22	S. De Luca	28/10/22	M. Magagnoli	28/10/22		
B	Revisione a regola d'arte	M. Magagnoli	29/10/22	S. De Luca	29/10/22	M. Magagnoli	29/10/22		
C	Revisione a regola d'arte	M. Magagnoli	29/10/22	S. De Luca	29/10/22	M. Magagnoli	29/10/22		

File: LIOB 0.2 E ZZ PB SZ00 0.2 025 C.DWG (n. Elab.:



Planimetria 1:5000