


- LEGENDA DELLA FASI
- Corso d'acqua
 - Asse canale provvisorio
 - Asse canale definitivo
 - Tubazione interrata provvisoria armco
 - Ingombro canale provvisorio
 - Reinterri
 - Argine provvisorio in sacchi di sabbia
 - Rivestimento alveo in massi intasati
 - Area di stoccaggio di cantierizzazione



1. STATO DI FATTO
 2. FASE 1
 - 2.1. Scavo dei canali provvisori e posa della tubazione armco a partire da valle verso monte
 - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia per deviare il corso d'acqua nel canale temporaneo
 - 2.3. Scavo e stenditura dei massi in alveo del canale definitivo (le lavorazioni delle fondazioni e delle pile del viadotto V106 possono essere eseguite in parallelo)
 4. FASE 2 (messata in tavola rappresentazione grafica più che non necessaria)
 - 4.1. Rimozione degli argini in sabbia e dei tubi provvisori armco e riinterro del canale provvisorio (il canale definitivo è operativo)
 - 4.2. Varo delle travi di impalcato del viadotto V106 (se in interferenza con gli scavi dei canali provvisori altrimenti la lavorazione può avvenire in parallelo)
 5. STATO FINALE
- NOTA 1: Le opere provvisoriale e definitive dell'IN25 devono essere concluse prima dell'avvio di quelle dell'IN4.
- NOTA 2: L'interferenza con l'area di stoccaggio è risolta mantenendo la continuità dei collegamenti con l'attraversamento a 15+pk845.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **AGOSTINI** COSTRUZIONI - ROMA

MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **HIV pro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

OPERE CIVILI

Fasi realizzative IN25

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
AGOSTINI COSTRUZIONI - ROMA	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. M. TROVATI	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI08	02	E	RZ	PZ	IN2500	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegno Escluso	C. Colone	Giugno 2023	D. Colone	Giugno 2023	V. Secreti	Giugno 2023	
B	Revisione a seguito di RTV	C. Colone	Ottobre 2023	D. Colone	Ottobre 2023	V. Secreti	Ottobre 2023	

File: LI0802EZZPZIN2500001B.DWG in. Elab.: