



- LEGENDA DELLA FASI
- Corso d'acqua
  - - - Asse canale provvisorio
  - - - Asse canale definitivo
  - Tubazione interrata provvisoria armco
  - Ingombro canale provvisorio
  - Reinterri
  - Argine provvisorio in sacchi di sabbia
  - Rivestimento alveo in massi intasati

1. STATO DI FATTO
  2. FASE 1
    - 2.1. Scavo del canale provvisorio a partire da valle verso monte e posa della tubazione armco per l'attraversamento
    - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia a protezione del cantiere
    - 2.3. Avvio delle lavorazioni delle opere idrauliche quali tombini e attraversamenti per il canale definitivo
  3. FASE 2
    - 3.1. Scavo e posa in opera del canale definitivo IN30 e del pietrame fondo alveo
    - 3.2. Rimozione degli argini in sabbia e rimozione dei tubi provvisori armco e rinterro del canale provvisorio
    - 3.3. Posa del pietrame sul rinterro del canale provvisorio e al di sotto del viadotto
    - 3.4. Varo delle travi di impalcato del viadotto (se in interferenza con gli scavi dei canali definitivi)
  4. STATO FINALE
- NOTA: Il canale provvisorio è opera da realizzare preliminarmente a tutte le altre. La realizzazione del canale definitivo deve essere completata eventualmente prima del varo della trave del viadotto se vi fosse interferenza.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - DIREZIONE INVESTIMENTI - DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI - DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTANTINI** - **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **HUB** - MANDANTI **INpro**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**OPERE CIVILI**  
 Fasi realizzative IN30

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIREZIONE TECNICA M. Di Biase M. Di Biase M. Di Biase	DIREZIONE DELLA PROGETTAZIONE M. Di Biase	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	PROG.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	PZ	IN3000	001	B

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo	Data
A	Emissione Definitiva	C. Costantini	Maggio 2023	G. Costantini	Maggio 2023	M. Di Biase	Maggio 2023		
B	Revisione a regola d'arte	C. Costantini	Ottobre 2023	C. Costantini	Ottobre 2023	Secret	Ottobre 2023		

File: LI0B02ZZPZIN300001B.DWG | n. Elab.: