



PNC – PNRR: Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei territori colpiti dal sisma 2009–2016, Sub–misura A4, "Investimenti sulla rete stradale statale"

**S.S. 685 "Tre Valli Umbre"
Miglioramento funzionale dell'attraversamento della frazione di Serravalle**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Elena Bartolucci
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3217

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Gianluca De Paolis
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1344

IL DEC

Dott. Arch. Lara Eusanio
Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di L'Aquila n° 859

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



Dott.Ing. N.Granieri
Dott.Ing. V.Truffini
Dott.Ing. T.Berti Nulli
Dott.Arch. A.Bracchini
Dott.Ing. E.Bartolucci
Dott.Ing. L.Spaccini
Dott.Geol. G.Cerquiglini
Dott.Ing. F.Pambianco
Dott.Ing. M.Abram
Dott.Arch. C.Presciutti
Dott. Agr. F.Berti Nulli
Geom. S.Scopetta
Geom. M.Zucconi
Geom. L.Pacioselli
Dott.Ing. E.Santucci
Dott.Arch. S.Bracchini
Dott.Ing. C.Rossi

MANDANTI:



Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. F.Macchioni
Dott. Ing. G.Pulli
Dott. Ing. V.Piunno



**10.CANTIERIZZAZIONE
10.01 ELABORATI GENERALI**

Cronoprogramma lavori

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00-CA01-CAN-CR01-A			
PG378	P 23	CODICE ELAB.	T00CA01CANCRO1	A	-
A	Emissione	Ott-23	E.Santucci	E.Bartolucci	N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

ID	Nome attività	Durata	T4	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
1																
2	S.S. 685 "Tre Valli Umbre" Miglioramento funzionale svincolo di Serravalle															
3	DURATA LAVORI	1095 g		[Gantt bar for total duration]												
4	AVVIO DELLE ATTIVITA'	0 g		[Start diamond]												
5	ATTIVITA' PRELIMINARI	200 g		[Preliminary activities bar]												
6	Espropri	180 g		[Espropri bar]												
7	Bonifica ordigni bellici	120 g		[Bonifica bar]												
8	Allestimento Cantieri e Piste compresi guadi	120 g		[Allestimento bar]												
9	LAVORI DI COSTRUZIONE	895 g		[Construction works bar]												
10	OPERE D'ARTE	690 g		[Works of art bar]												
11	Viadotto Corno 1	440 g		[Viadotto Corno 1 bar]												
12	Fondazioni	200 g		[Fondazioni bar]												
13	Elevazioni	120 g		[Elevazioni bar]												
14	Impalcato	120 g		[Impalcato bar]												
15	Viadotto Corno 2	210 g		[Viadotto Corno 2 bar]												
16	Fondazioni	45 g		[Fondazioni bar]												
17	Elevazioni	45 g		[Elevazioni bar]												
18	Impalcato	45 g		[Impalcato bar]												
19	Viadotto Sordo	445 g		[Viadotto Sordo bar]												
20	Fondazioni	180 g		[Fondazioni bar]												
21	Elevazioni	180 g		[Elevazioni bar]												
22	Impalcato	150 g		[Impalcato bar]												
23	Opere di sostegno	90 g		[Opere di sostegno bar]												
24	MOVIMENTI TERRA	490 g		[Earth movements bar]												
25	Rotatoria e Rampe e rilevati stradali (comprensiva di precarica)	300 g		[Rotatoria bar]												
26	Viabilità secondarie	65 g		[Viabilità bar]												
27	Barriere , segnaletica, finiture, impianti, collaudi	180 g		[Barriere bar]												
28	Opere a verde	180 g		[Opere a verde bar]												
29	Opere compensative	180 g		[Opere compensative bar]												
30	Dismissione Cantieri	180 g		[Dismissione bar]												
31	Andamento stagionale sfavorevole	100 g		[Andamento bar]												
32	Ultimazione lavori e Apertura al traffico della strada	0 g		[Ultimazione diamond]												

Progetto: CRONO_SERRAVALL Data: lun 30/10/23	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			