



NOTE

- LA SEQUENZA DI REALIZZAZIONE DEI POZZI DI FERMATA E DELLE GALLERIE DI LINEA NON E' VINCOLANTE

FASI ESECUTIVE

FASE 1:

- REALIZZAZIONE DEI POZZI DI FERMATA NEGHELLI E GASTALDI.

FASE 2:

- REALIZZAZIONE DEL POZZO DI VENTILAZIONE ED EQUILIBRATORE SU GALLERIA CENTRALE.
- REALIZZAZIONE DEL POZZO EQUILIBRATORE LATERALE (LA SEQUENZA DI REALIZZAZIONE NON E' VINCOLATA).

FASE 3:

- REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE DI FERMATA E DEL CUNICOLO CENTRALE ALLARGATO PER IMPIANTI.
- SCAVO DI UNA PORZIONE DEI BY-PASS TRASVERSALI A PARTIRE DALLA GALLERIA CENTRALE DI FERMATA.

FASE 4:

- REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE DI LINEA IN SCAVO MECCANIZZATO (SI VEDA NOTA 1).

FASE 5:

- COMPLETAMENTO DEI BY-PASS TRASVERSALI PROCEDENDO IN AVANZAMENTO DALLA GALLERIA DI LINEA VERSO LA GALLERIA CENTRALE.
- REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO DI COLLEGAMENTO TRA IL POZZO EQUILIBRATORE LATERALE E LA GALLERIA DI LINEA BINARIO DISPARI.
- REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO DI COLLEGAMENTO TRA I POZZI EQUILIBRATORI DEL CORPO DI FERMATA NEGHELLI CON LE GALLERIE DI LINEA.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

FERMATI SOTTERRANEA ALASSIO
GENERALI
SCHEMA DELLE FASI ESECUTIVE DELLA FERMATA

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IV01 00 07 BZ GN0700 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	[Signature]	01/2022	[Signature]	01/2022	[Signature]	01/2022	A. SODDI 01/2022

File: IV000070ZGN0700001A.dwg n. Elab.: 213