



- MACROFASE 1 - LAVORI**
 Tratto in completamento AP02 Palau
- FASE 1**
 Viabilità su sede attuale SS125
- Realizzazione AS_E00 e AS_E01
 - Tratto allargato da km 0+000 a km 0+106
 - V/OA Viadotto Rio Sarnau
 - Tratto allargato da km 0+240 a km 1+120
 - Viabilità secondaria AS_E04-E05-E16-E09-E31
 - CV02
 - Realizzazione tratti in destra da km 1+060 a km 2+000
 - V/OA Viadotto Liscia
 - Realizzazione tratti in variante da km 2+036 a km 2+360
 - Realizzazione rotondella RT03
 - Viabilità secondaria AS_E23 (parziale), AS_E24, AS_E31
 - Viabilità secondaria AS_E25 fino a km 0+160
 - Realizzazione AP02 da km 2+461,66 a km 3+080
 - Realizzazione viabilità provvisoria
 - Realizzazione AP02 da km 3+320 a km 3+595
 - V/O6 Viadotto Mallinettu
 - Realizzazione braccio sud Rotatoria Palau
- FASE 2**
 Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie
- Completamento AS_E01
 - Completamento AP02 dal km-2+300 a km 2+461,66
 - Completamento AS_E25
 - Completamento AP02 dal km-3+080 a km 3+320
- FASE 3**
 Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie
- Completamento AP02 da km 1+020 a km 1+740
 - Realizzazione AS_E16
 - Demolizione e ripristini viabilità provvisoria
 - Completamento AS_E23

Aree di cantiere
 Tratto interessato dai lavori
 Tratto realizzato in fase precedente
 Demolizioni
 Viabilità pubblica

Sanas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Tecnica

Nuova S.S.125/133bis "Olbia-Palau"
 Tratta Arzachena Nord - Palau,
 Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio, fino a Palau.

COD. CA366

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPOINTELLORE: RESPONSABILI D'AREA: RESPONSABILE SIA: VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	GRUPPO DI PROGETTAZIONE MANDATARI:
---	---

CANTIERIZZAZIONE
 PLANIMETRIA FASI ESECUTIVE
 TRATTO DI COMPLETAMENTO PALAU

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	CA366_TOCCAOCANPE01_A		
ELABORAZIONE	22		1:5000
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEB 2024	D. GONZALEZ V. FINNI G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO