



## QUADRO "GENERALE" DELLE FASI ESECUTIVE

- FASE 5 : RIEMPIMENTO DEI CUNICOLI DI PIEDRITTO**
  - RIEMPIMENTO DEI CUNICOLI DI PIEDRITTO CON TERRENO
- FASE 6 : SCAVO CALOTTA E POSA CENTINE**
  - CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE DI SCAVO MEDIANTE TUBI IN VTR CEMENTATI
  - SCAVO CALOTTA DEL CAMERONE CON AVANZAMENTO DI 1,00m
  - TAGLIO DELLA PARTE SUPERIORE DELLE CENTINE DEI CUNICOLI DI PIEDRITTO
  - ESECUZIONE DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON SULL'PROFILO DI CALOTTA DEL CAMERONE
  - POSA CENTINE DI CALOTTA DEL CAMERONE (2 HEADS/100cm)
  - ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DI SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO O ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
  - QUALORA LE CONDIZIONI RISCOTRATE DURANTE LO SCAVO NE INDICASSERO LA NECESSITA' SI DOVRA' REALIZZARE UN PRESPLITZ FIBROREINFORZATO AL FRONTE E AL CONTORNO DELLA SEZIONE DI SCAVO PRIMA DI PORRE IN OPERA LE CENTINE DI CALOTTA DEL CAMERONE (Sp.min 10cm)
  - PER OGNI SINGOLO SFONDO SI DOVRA' APPLICARE UNO STRATO DI SPRITZ-BETON Sp.=5cm
- FASE 7 : GETTO CALOTTA CAMERONE SCAVO E GETTO ARCO ROVESCIO CAMERONE**
  - POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE
  - ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELLA CALOTTA DEL CAMERONE IN C.A.
  - LA DISTANZA MASSIMA TRA IL FRONTE DI ALLARGO E LA CALOTTA IN C.A. E' POSTA PARI A 30m LA DISTANZA POTRA' ESSERE MODIFICATA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI RISCOTRATE
  - SCAVO DI RIBASSO FINO A P.S. DEI PIEDRITTI PER CAMPI DI 50m
  - SCAVO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL MAGORNE DI LIVELLAMENTO
  - SCAVO DI RIBASSO PER L'ARCO ROVESCIO DEL CAMERONE PER CAMPI DI 10m
  - ARMATURA E GETTO ARCO ROVESCIO DEL CAMERONE IN C.A.
  - LA DISTANZA TRA LO SCAVO E IL GETTO DELL'ARCO ROVESCIO E IL FRONTE DELLO SCAVO DI RIBASSO DEVE ESSERE c=20-30m
- FASE 8 : COMPLETAMENTO SCAVO E GETTO ARCO ROVESCIO CAMERONE**
  - COMPLETAMENTO SCAVO, ARMATURA, CASSERATURA E GETTO DELL'ARCO ROVESCIO

COMMITTENTE: **RFI**  
 ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR**  
 GENERAL CONTRACTOR: **COIV**  
**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01**  
**TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
 Galleria Naturale di Valico  
 Camerone tipo D  
 Fasi esecutive - Tav.2/2

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv**  
 Ing. P. Marchese

SCALA:  vale

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROG.	REV.
I G 5 1	0 2	E	C V	B Z	G N 1 6 0 X	0 0 3	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Firma	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione		15/07/2013		15/07/2013		15/07/2013	

Nome File: IGT-01-CV-02-01-10-00-00-00  
 CUP: F5H9000000000