



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

DIREZIONE TECNICA



ADEGUAMENTO VIA ACQUA DI ACCESSO ALLA STAZIONE MARITTIMA DI VENEZIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL CANALE CONTORTA SANT'ANGELO

PROGETTO PRELIMINARE

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA
Autorità Portuale di Venezia
Direzione Tecnica

REDATTO DA
Autorità Portuale di Venezia
Direzione Tecnica

DIRETTORE TECNICO E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. N. Torricella

CODICE PROGETTO

49.810.000

CODICE ELABORATO

13

SCALA

rev	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	05/2013	EMISSIONE PROGETTO PRELIMINARE	A. Favaro	L. Reffo	N. Torricella
1	02/2014	REVISIONE	A. Favaro	L. Reffo	N. Torricella
2	07/2014	REVISIONE	A. Favaro	L. Reffo	N. Torricella
3					
4					

**NUOVO SCAVO DI UNA VIA D'ACQUA NAVIGABILE LUNGO IL CANALE CONTORTA - S. ANGELO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Anni	1																																																2																											
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13		14		15		16		17		18		19															
	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
IMPIANTO DI CANTIERE	[Gantt bar: Weeks 1-4]																																																																											
EVENTUALE RICERCA MASSE FERROSE: dovranno essere eseguiti circa 5.800 sondaggi nell'area di scavo e 1.700 sondaggi nell'area di realizzazione delle velme, lungo le palificate. Si ipotizza di lavorare con 6 squadre contemporaneamente, con produzione stimata di 24 sondaggi/gg per squadra	[Gantt bar: Weeks 5-12]																																																																											
PREDISPOSIZIONE VELME: si ipotizza di lavorare in tre lotti: Lotto 1 (velme F, E, G vol totale 772,233 mc) Lotto 2 (velme D, C, H vol 591,206 mc) Lotto 3 (velme L,B, A, M e I totale volume 598,844 mc) con due squadre per lotto, ciascuna costituita da pontone con battipalo più barca d'appoggio)	[Gantt bar: Weeks 13-19]																																																																											
lotto 1: volume 772.233 mc	[Gantt bar: Weeks 13-19]																																																																											
F	[Gantt bar: Weeks 13-25]																																																																											
E	[Gantt bar: Weeks 26-36]																																																																											
G	[Gantt bar: Weeks 37-44]																																																																											
REFLUIMENTO IN VELMA: si ipotizza una draga per ciascun lotto di scavo con produzione di 8.000 mc/gg	[Gantt bar: Weeks 26-44]																																																																											
lotto 2: volume 591.206 mc	[Gantt bar: Weeks 13-25]																																																																											
D	[Gantt bar: Weeks 13-22]																																																																											
C	[Gantt bar: Weeks 23-32]																																																																											
H	[Gantt bar: Weeks 33-44]																																																																											
REFLUIMENTO IN VELMA: si ipotizza una draga per ciascun lotto di scavo con produzione di 8.000 mc/gg	[Gantt bar: Weeks 33-44]																																																																											
lotto 3: volume 598.844 mc	[Gantt bar: Weeks 13-25]																																																																											
L	[Gantt bar: Weeks 13-22]																																																																											
B	[Gantt bar: Weeks 23-32]																																																																											
A	[Gantt bar: Weeks 33-36]																																																																											
M	[Gantt bar: Weeks 37-40]																																																																											
I	[Gantt bar: Weeks 41-44]																																																																											
REFLUIMENTO IN VELMA: si ipotizza una draga per ciascun lotto di scavo con produzione di 8.000 mc/gg	[Gantt bar: Weeks 33-44]																																																																											
PREDISPOSIZIONE BARENE	[Gantt bar: Weeks 1-15]																																																																											
SCAVO E REFLUIMENTO IN BARENA: si ipotizza che ci siano 6 fosse di transito per un quantitativo di conferimento giornaliero pari a 28.800 mc di sedimento	[Gantt bar: Weeks 16-22]																																																																											
Prima fase con l'utilizzo di 3 draghe da 800 mc (una per lotto nel corso del periodo di refluimento in velma per un tot di 10 settimane); due viaggi/gg con turni da 12 ore	[Gantt bar: Weeks 23-32]																																																																											
Seconda fase con l'uso di 18 draghe da 800 mc che effettuano due viaggi al giorno, con turni da 12 ore.	[Gantt bar: Weeks 33-44]																																																																											
Terza fase con l'uso di 18 draghe da 800 mc che effettuano due viaggi al giorno con turni da 14 ore.	[Gantt bar: Weeks 45-56]																																																																											
SENTIERO LUMINOSO, BRICCOLE, MEDE	[Gantt bar: Weeks 57-68]																																																																											
RILIEVO FINALE, COLLAUDI, ORDINANZE	[Gantt bar: Weeks 69-76]																																																																											