

PROPONENTE



MASTER PLAN 2014-2029

AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI FIRENZE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



sede di CARRARA

Via Frassina, 21
54033 CARRARA (MS)
Tel. 0585.855624
Fax 0585.855617

sede di FIRENZE

Via di Soffiano, 15
50143 FIRENZE (FI)
Tel. 055.7399056
Fax 055.713444

RESPONSABILE PROGETTO E COORDINATORE TECNICO:

Ing. Lorenzo TENERANI

NOME ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE ELABORATO

SIA-PGT-04-SCD-001

Codice elaborato				SIA-PGT-04-SCD-001			Scala		-
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	
A	EMISSIONE PER VIA	F.M. / R.G.	Feb. 2015	M.F.	Feb. 2015	L.Tenerani	Feb. 2015	AdF - V. D'Arienzo	

AREA TERMINAL	2015					2016					2017					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
Fase 0																																
Fase 1a																																
Fase 1b																																
Fase 2																																
Fase 3																																
Fase 4																																

Note:

Fase 0: Cantierizzazione preliminare (predisposizione aree di lavoro, di stoccaggio e impianti), Bonifica da ordigni bellici (BOB) e spostamento sottoservizi interferenti. Ampliamento parcheggi (Palagio degli Spini) per gli operatori AdF e realizzazione passerella. Riprotezione edificio servizi (Centrale Termica, Centrale Antincendio).

Fase 1a: Inizio realizzazione fondazioni terminal e BOB. Ammodernamento parcheggio Palagio degli Spini per gli operatori AdF.

Fase 1b: Costruzione aerostazione e realizzazione piazzali.

Fase 2: Completamento aerostazione e piazzali. Demolizione uffici ADF, BOB e realizzazione piazzali. BOB e realizzazione nuova viabilità di accesso al nuovo terminal e parcheggi.

Fase 3: Interventi di Medio Termine. Ampliamento parcheggi del nuovo terminal. Demolizione officina automezzi e hangar aeroclub e successiva realizzazione piazzali (operazione da effettuare quando saranno realizzate le nuove strutture analoghe in area ovest).

Fase 4: Interventi di Lungo Termine. Ammodernamento vecchio terminal con realizzazione parcheggi e nuova viabilità interna. Dismissione strutture lato autostrada con successiva realizzazione di piazzali. Ulteriore ampliamento parcheggi nell'area del nuovo terminal e realizzazione hotel con il relativo parcheggio.

AREA PISTA	2015					2016					2017					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
Fase 0																															
Fase 1																															
Fase 2																															
Fase 3																															
Fase 4																															

Note:

Fase 0: Bonifica da ordigni bellici (BOB), opere idrauliche e spostamento sottoservizi interferenti.

Fase 1: Bonifica da ordigni bellici (BOB) e spostamento sottoservizi interferenti. Realizzazione dell'opera idraulica, realizzazione della viabilità alternativa per Sesto. Ampliamento edifici di servizio area ovest. Predisposizione dell'area per la costruzione della nuova pista. Ampliamento edifici di servizio area ovest.

Fase 2: Realizzazione della nuova pista. Realizzazione viabilità di servizio interna al nuovo sedime aeroportuale. Realizzazione ampliamento edifici di servizio e piazzale area ovest.

Fase 3: Interventi di Medio Termine. Dismissione della pista esistente. Costruzione edifici e hangar di servizio. Completamento piazzali e realizzazione raccordi. Completamento viabilità interna.

Fase 4: Interventi di Lungo Termine. Completamento dismissione della pista esistente. Costruzione edifici e hangar di servizio. Completamento piazzali e realizzazione raccordi. Completamento viabilità interna.