



LEGENDA

- OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- OPERE DA DEMOLIRE
- OPERE COMPLETATE NELLA FASE CORRENTE
- BINARIO IN ESERCIZIO
- PALANCOLE METALLICHE

- LEGENDA DELLE SOTTOFASI**
- FASE 1**
- A. realizzazione della GA e del muro ad U di protezione delle pile del viadotto AV;
 - B. realizzazione del corpo ferroviario e sovrastruttura della deviazione provvisoria;
 - C. binari esistenti in esercizio.
- FASE 2**
- A. binari provvisori in esercizio;
 - B. realizzazione del concio di GA in prosecuzione alla precedente fino al limite della cassino provvisoria.
- FASE 3**
- A. riattivazione dell'esercizio sulla Cassino esistente previa sistemazione della stessa;
 - B. dismissione linea cassino provvisoria.
- FASE 4**
- A. esercizio sulla Cassino storica;
 - B. realizzazione del concio di GA in prossimità della sede della deviazione provvisoria dismessa.
 - C. completamento del concio di GA a protezione delle pile del viadotto AV.

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITAFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PRODUZIONE SUD-ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
 VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI
 GA01-GALLERIA CASALNUOVO DA km 0+550,000 A km 2+860,150
 DEVIAZIONE PROVVISORIA LINEA CASSINO - CANCELLO DA km 0+000,000 A km 1+189,880
 Planimetria delle fasi esecutive

SCALA: 1:2.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0E	00	D	78	P6	GA0100	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Estimazione per C.D.S.	M. Perrone	Luglio 2015	S. Scandone	Luglio 2015	[Signature]	Luglio 2015	[Signature]

File: IF0E00D78P6GA0100001A.DWG n. Edib.: X