



- FASE 1**
- Interruzione provvisoria della strada Via De Filippo
 - Interruzione provvisoria della strada Locale a km 5+908.419
 - Interruzione provvisoria della strada Via Rossi
 - Scavo fino alla quota d'imposta fondazione di tutte le pile e della spalla S1, ad esclusione delle pile 31-32-33.
 - Realizzazione deviate provvisoria Tangenziale di Maddaloni S.S. 700

- FASE 2**
- Realizzazione palificate e plinti di fondazione di tutte le pile e della spalla S1, ad esclusione delle pile 31-32-33.
 - Realizzazione elevazione della spalla S1 e dei tutti fusti pile ad esclusione delle pile 31-32-33.
 - Realizzazione pulvini di tutte le pile ad esclusione delle pile 31-32-33

- FASE 3**
- Realizzazione galleria artificiale CAVE II
 - Rimozione deviazione provvisoria Tangenziale di Maddaloni S.S. 700 e rimessa in uso della Tangenziale di Maddaloni S.S. 700 come in origine
 - Scavo fino alla quota d'imposta fondazione delle pile 31-32-33.
 - Realizzazione palificate e plinti di fondazione delle pile 31-32-33.
 - Realizzazione pulvini delle pile 31-32-33

- FASE 4**
- Varo delle di tutte travi prefabbricate in c.a.p..

- FASE 5**
- Getto delle solette di tutto l'impalcato
 - Esecuzione di tutte le opere di completamento dell'intera opera
 - Rimessa in esercizio di tutte le strade locali interrotte provvisoriamente in precedenza

COMMITTENTE:

**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA
U.O. STRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO
ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI

PONTI E VIADOTTI
 VIADOTTO dal km 5+500,042 al km 6+350,042: Viadotto Cave I

Fasi realizzative - Tav. 1 di 2

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
11F0F	01	D	09	P8	M11200	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Auto.izzato	Data
A	Emissione Definitiva	A. Tosari	Lug 2015	T. Albani	Lug 2015	F. Cerrone	Lug 2015	A. ...	Lug 2015