

PLANIMETRIA

FASE 1

- Interruzione provvisoria della strada Via De Filippo
- Interruzione provvisoria della strada Locale a km 5+908.419
- Interruzione provvisoria della strada Via Rossi
- Scavo fino alla quota d'impasto fondazione di tutte le pile e della spalla S1, ad esclusione delle pile 31-32-33.
- Realizzazione deviate provvisoria Tangenziale di Maddaloni S.S. 700 e spostamento del relativo esercizio

PLANIMETRIA

FASE 2

- Scavo e completa realizzazione della galleria artificiale CAVE II.
- Realizzazione palificate e plinti di fondazione di tutte le pile e della spalla S1, ad esclusione delle pile 31-32-33.
- Realizzazione elevazione della spalla S1 e dei tutti fusti pile ad esclusione delle pile 31-32-33.
- Realizzazione pulvini di tutte le pile ad esclusione delle pile 31-32-33

PLANIMETRIA

FASE 3

- Rimozione deviazione provvisoria Tangenziale di Maddaloni S.S. 700 e rimessa in esercizio della Tangenziale di Maddaloni S.S. 700 nella sede definitiva.
- Scavo fino alla quota d'impasto fondazione delle pile 31-32-33.
- Realizzazione palificate e plinti di fondazione delle pile 31-32-33.
- Realizzazione pulvini delle pile 31-32-33

PLANIMETRIA

FASE 4

- Varo di tutte travi prefabbricate in c.a.p.

PLANIMETRIA

FASE 5

- Getto delle solette di tutto l'impalcato
- Esecuzione di tutte le opere di completamento dell'intera opera
- Rimessa in esercizio di tutte le strade locali interrotte provvisoriamente in precedenza

VIABILITA' PROVVISORIAMENTE
INTERROTTA DURANTE LA FASE DI SCAVO
(VIA ROSSI A km 6+193,18)

VIABILITA' PROVVISORIAMENTE
INTERROTTA DURANTE LA FASE DI SCAVO
(VIA ROSSI A km 6+193,18)

VIABILITA' PROVVISORIAMENTE
INTERROTTA DURANTE LA FASE DI SCAVO
(VIA ROSSI A km 6+193,18)

VIABILITA' PROVVISORIAMENTE
INTERROTTA DURANTE LA FASE DI SCAVO
(VIA ROSSI A km 6+193,18)

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
U.O. STRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**

PONTI E VIADOTTI
VIADOTTO dal km 5+500,042 al km 6+350,042: Viadotto Cave I

Fasi realizzative - Tav. 2 di 2

SCALA: 1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

11F0F 01 D 09 P8 M11200 002 A

Reviz.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	A. Tostari	Lug. 2016	T. Alberti	Lug. 2016	F. Cerrone	Lug. 2016	A. Vignone	Lug. 2016

ITALFERR S.p.A.
DIREZIONE TECNICA
U.O. STRUTTURE
N. Etab. _____

File: 11F0F_01 D 09 P8 M11200_002.A