

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



UO COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI – BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO – FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
VIABILITA' di SOPPRESSIONE PL al KM 143+833 – Via Calabroni**

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IFOL 00 E 53 PH CA0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	EMISSIONE ESECUTIVA	M. Carrà	Ott. 2015	S. Maccari	Ott. 2015	P. Carrone	Ott. 2015		

ITALFERR S.P.A.
COSTRUZIONI
Dott. Ing. STERFANO MACCARI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. 19935

File:

n.:

137

ID	WBS	Nome attività	Durata	Anno 1	Anno 2
1		ITINERARIO NAPOLI BARI - RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO - 1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO – FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA STORICA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI - Cavalcferrovia soppressione P.L. al Km 143+833 - VIA CALABRONI	750 g	M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26	
2		DURATA CONTRATTO APPLICATIVO 2	590 g		
3		consegna lavori - APPLICATIVO 2	0 g		
4		Attività propedeutiche (progetto costruttivo, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe/risoluzione sottoservizi per avvio lavori ecc)	90 g		
6		Attività di costruzione	500 g		
7		MACROFASE 1 - CIRCOLAZIONE STRADALE COME DA STATO ATTUALE	270 g		
8	IV01.A	ASSE 1 - RAMPA SCATOLARE OVEST E SPALLA OVEST	210 g		
19	IR01.A	ASSE 1 - RAMPA IN RILEVATO OVEST	55 g		
24	NR15.A	ASSE 2 - VIABILITA' IN RILEVATO	105 g		
29	NR01.A	ASSE 4 - ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE SP n. 50 (lavori eseguiti con parzializzazione della carreggiata e eventuali interruzioni temporanee della circolazione e del PL esistente)	90 g		
34		periodo con soggezioni alla circolazione sulla SP n.50 (parzializzazioni carreggiata ed eventuali chiusure temporanee)	90 g		
37		ATTIVAZIONE ASSE 4	0 g		
38		ASSE 3 - MARCIAPIEDI AI LATI DEL CAVALCAVIA STRADALE ESISTENTE S.P. n.114	105 g		
45	NW01.A	periodo con soggezioni alla circolazione sulla SS Fondo Valle Isclero e sul cavalcavia esistente (chiusure temporanee notturne della circolazione)	25 g		
48		CHIUSURA AL TRAFFICO DEL CAVALCAVIA ESISTENTE S.P. n. 114	0 g		
49		MACROFASE 2 e 3 - CIRCOLAZIONE INTERROTTA SUL CAVALCAVIA ESISTENTE E RELATIVA VIABILITA' (PL ESISTENTE ATTIVO)	230 g		
50	NR16.A	ROTATORIA	110 g		
57	IR01.B	ASSE 1 - RAMPA IN RILEVATO EST	60 g		
62	NR14.A	ASSE 3 - MARCIAPIEDI AI LATI DELLE RAMPE STRADALI ESISTENTI	60 g		
66	DE00.A	DEMOLIZIONI FABBRICATI E TETTOIE INTERFERENTI CON RAMPA SCATOLARE EST E SPALLA EST	90 g		
69		SPOSTAMENTO FOGNATURA INTERFERENTE CON RAMPA SCATOLARE EST E SPALLA EST	30 g		
70		OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI (EVENTUALE CONTRATTO APPLICATIVO 3)	355 g		
71		ipotesi di consegna lavori opere di completamento (eventuale contratto applicativo 3)	0 g		
72		Attività propedeutiche (progetto costruttivo, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe/risoluzione sottoservizi per avvio lavori ecc)	90 g		
73		Attività di costruzione	265 g		
74		MACROFASE 2 e 3 - CIRCOLAZIONE INTERROTTA SUL CAVALCAVIA ESISTENTE E RELATIVA VIABILITA' (PL ESISTENTE ATTIVO)	235 g		
75	IV01.B	ASSE 1 - RAMPA SCATOLARE EST E SPALLA EST	205 g		
86	IV01.C	ASSE 1 - CAVALCAFERROVIA - IMPALCATO (lavori in IPO notturna per varo travi e completamento in opera impalcato)	120 g		
91		ASFALTI, OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE	30 g		
94		ATTIVAZIONE NUOVO CAVALCAFERROVIA E CHIUSURA PL ESISTENTE	0 g		
95		MACROFASE 4 - OPERE DI COMPLETAMENTO (CIRCOLAZIONE STRADALE SU NUOVO CAVALCAFERROVIA E CHIUSURA PL ESISTENTE)	30 g		
96	NR01.B	ASSE 4 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	30 g		
100		FINE LAVORI	0 g		