



ELENCO IMPIANTI BETONAGGIO

SIGLA	SOCIETA'	INDIRIZZO / LOCALITA'	COMUNE	POTENZIALITA' IMPIANTO
B1	Calcestruzzi Volumie Inerti	Località San Michele	Maddaloni (CE)	110 mc/h
B2	Fo.Cal. Srl	Via Appia Antica, 10	San Nicola La strada (CE)	n.d.
B3	DI & D. Beton Srl	Strada Statale Sannitica	Marcianise (CE)	n.d.
B4	Calcestruzzi Preconfezionati	Località Via Mandre	Roccasinola (NA)	160 mc/h
B5	CECA Srl	Strada Provinciale Canello / Cicciario	Roccasinola (NA)	n.d.
B6	IMECAL Srl	Via Provinciale Polvica	Roccasinola (NA)	100 mc/h
B7	CO.GE.FO. Srl	Località Contrada Difesa	Roccasinola (NA)	100 mc/h
B8	NOLAN Srl	Strada Provinciale Canello / Cicciario	Nola (NA)	n.d.
B9	Calcestruzzi Preconfezionati	Località Zona Industriale ASI	Acerra (NA)	160 mc/h
B10	Reggie Cave Sud	Via Napoli, 12	Roccasinola (NA)	n.d.

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	AREA CANTIERE (Campo base/Cantiere operativo)		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE CANCELLO-BENEVENTO
	AREA DI LAVORO		VIABILITA' ESISTENTI PERCORSE DAI MEZZI DI CANTIERE
	OPERE DI PROGETTO		ITINERARIO ALTERNATIVO UTILIZZABILE DAI RESIDENTI DURANTE LE LAVORAZIONI
	DEMOLIZIONI		ACCESSO AI CANTIERI
	N° DI VIAGGI/GIORNO IN USCITA (SMALTIMENTI)		DIREZIONE IMPIANTI DI BETONAGGIO CAVE E DISCARICHE
	N° DI VIAGGI/GIORNO IN ENTRATA (*) (APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI)		

(*) viaggi medi giornalieri in ingresso alle aree di cantiere, per un periodo stimato di circa 22 mesi
 (**) viaggi medi giornalieri in uscita dalle aree di cantiere, per un periodo stimato di circa 22 mesi

NOTA
 Durante il periodo di chiusura della rampa previsto da progetto per il collegamento da un lato all'altro della linea ferroviaria potrà essere utilizzato l'itinerario alternativo indicato in planimetria:
 SS Fondo valle Isclero
 SS Sannitica
 SP50

CANTIERI

Sigla	Dimensione area tecnica	Descrizione intervento
CB (AREA CANTIERE)	mq 3300	
AL1 (AREA LAVORO)	mq 2290	-Rampa scatolare lato ovest -Rilevato -Spalla A su pali
AL2 (AREA LAVORO)	mq 2625	-Rampa scatolare lato ovest -Rilevato -Spalla A su pali
AL3 (AREA LAVORO)	mq 2110	-Realizzazione spalla passerella -Posizionamento gru -Montaggio a terra passerella metallica -Varo con interruzione notturna viabilità Fondo valle Isclero -Realizzazione marciapiedi laterali
AL4 (AREA LAVORO)	mq 2150	-Realizzazione spalla passerella -Posizionamento gru -Montaggio a terra passerella metallica -Varo con interruzione notturna viabilità Fondo valle Isclero -Realizzazione marciapiedi laterali
AL5 (AREA LAVORO)	mq 5055	-Realizzazione muri rotatoria -Rilevato viabilità
AL6 (AREA LAVORO)	mq 2290	-Posizionamento gru -Realizzazione spalla B, assemblaggio travi e varo impalcato
AL7 (AREA LAVORO)	mq 4127	-Realizzazione scatolare lato est -Completamento rampa in terra -Attivazione nuova viabilità e chiusura PL esistente
AL8 (AREA LAVORO)	mq 2000	-Realizzazione spalle passerelle pedonali
AL9 (AREA LAVORO)	mq 816	-Rifacimento marciapiede -Rifacimento manto stradale

OPERE

Nome	Descrizione	Progressiva
IV01 A	SCATOLARE E SPALLA OVEST	pk 0+182.75
IV01 B	SCATOLARE E SPALLA EST	pk 0+230.75
IV01 C	CAVALCAFERROVIA	
IR01 A	RAMPA OVEST	DA PK 0+000 A PK 0+085.65
IR01 B	RAMPA EST	DA PK 0+357.85 A PK 0+429.00
NR01 A	ASSE 4	DA PK 0+185 A PK 0+281
NR14 A	MARCIAPIEDI LATI RAMPE	-
NR15 A	ASSE 2	DA PK 0+020.00 A PK 0+193.89
NR16 A	ROTATORIA ASSE 1-2-3	-
NW01 A	MARCIAPIEDE AI LATI DEL CAVALCAVIA	-

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



UO COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
 ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
 VIABILITA' DI SOPPRESSIONE PL AL KM 143+833- VIA CALABRONI**

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DELLA CANTIERIZZAZIONE E RELATIVA VIABILITA' IMPEGNATA

SCALA:
1:5000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IFOL 00 E 53 P5 CA0000 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G.Grimaldi	sett.2015	M. Carrì	sett.2015	F. Carrone	sett.2015	S. Macisani	sett.2015