



- ### FASI ESECUTIVE
- FASE 1** : PREPARAZIONE PIANO DI LAVORO ALLA QUOTA DI PROGETTO E ESECUZIONE CONSOLIDAMENTI DA PIANO CAMPAGNA; SUCCESSIVO PASSAGGIO DELLO SCAVO DELLA GALLERIA DI LINEA MEDIANTE SISTEMA MECCANIZZATO
 - FASE 2** : ESECUZIONE DIAPRAMMI IN C.A. ; REALIZZAZIONE BLINDAGGIO DI SICUREZZA GALLERIA SERRAVALLE MEDIANTE CENTINE
 - FASE 3** : SCAVO FINO ALLA QUOTA DI FONDO SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO (VEDI FASI ESECUTIVE NELLE TAVOLE DI FASE COSTRUTTIVA) E GETTO DEL SOLETTONE DI FONDAZIONE
 - FASE 4** : RIMOZIONE PUNTONI DI CONTRASTO* E REALIZZAZIONE STRUTTURE INTERNE
 - FASE 5** : RITOMBAMENTO E SISTEMAZIONE IN SUPERFICIE

* IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DELLE OPERE DI SOSTEGNO POTRA' ESSERE PREVISTA LA RIMOZIONE DEI CONTRASTI IN CONCOMITANZA CON IL GETTO DELLE STRUTTURE INTERNE

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT
Galleria Artificiale Binario Dispari
Sovrappasso della linea AV
Fasi esecutive

GENERAL CONTRACTOR Cociv Ing. E. Pagani		DIRETTORE LAVORI		SCALA: Vare			
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERAI/DISCIPLINA	PROG.	REV.
A301	00	D	CV	PZ	GAV/A0X	002	C
PROGETTAZIONE							
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Il PROGETTISTA
A00	Prima emissione	ROCK/SOL	25/06/2014	ROCK/SOL	27/06/2014	A. Palomba	
B00	Revisione per cambio livellata	ROCK/SOL	21/04/2015	ROCK/SOL	23/04/2015	A. Palomba	
C00	Revisione per struttura	ROCK/SOL	28/07/2015	ROCK/SOL	28/07/2015	A. Marzaglia	

NOME FILE: 14391810 RED:GMM DATA: 24.07.15
 FATT. PLOT: 1:1