

FASE 3

PIANTA 1:100

RACCORDO AUTOSTRADALE VERONA EST



MURO TIPO "A1"

(FASE 3)  
REALIZZAZIONE MURI D'ALA

MURO TIPO "A2"

ASSE SOTTOPASSO  
ASSE BINARIO

NOTA:  
GIUNTO REALIZZATO IN  
WATERSTOP CON PROFILATO IN  
RESINE VINILICHE DI 300mm.

- FASE 3
- 1) Apertura scavo nella zona inclusa tra le paratie;
  - 2) Smontaggio rostro metallico;
  - 3) Getto dei muri d'ala;
  - 4) Demolizione testa muro reggispinta.

FASE 3

PIANTA 1:100

(FASE 3)  
DEMOLIZIONE TESTA  
MURO REGGISPINTA

47.97

47.99



COMMITTENTE:



ALTA Sorveglianza:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO  
LINEA AV/AC VERONA - PADOVA  
SUB TRATTA VERONA - VICENZA  
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO  
CANTIERIZZAZIONE: SOTTOVIA FERROVIARIO PER ACCESSO CANTIERE ARMAMENTO  
FASE ESECUTIVA 3 - PIANTA

GENERAL CONTRACTOR		CONSORZIO IRICAV DUE I Ferrovie		ITALFERR S.p.A.	
ATI bonifica IL PROGETTISTA INTEGRATORE F. Farini Via... Data:					
Data:		Data:		Data:	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
I N 0 D	0 0	D	I 2	PA	CA 0 0 0 0	0 0 5	A

ATI bonifica		Firma Ing. F. P. Bocchetto		Data			
Progettazione:		Firma		Data			
Rev.	Descrizione	Redatto F. Farini	Data 16/04/15	Verificato L. Vico	Approvato M. Saghetto	Data 13/05/15	Autorizzato
A	EMISSIONE						

File: IN00002PACAD000005A\_00A.DWG | CUP: J41E91000000009 | n. Elab.: |  
CIG: 332049F17