



CAMPI DI AVANZAMENTO





CARPENTERIA



ARFA DI	LUNGHEZZA SCAVO	10.00m 100.30m²	12.65m 175.30m²	15.00m 175.30m²	9.00m 202.50m²	10.70m 202.50m²		13.00m 175.30m²			
	CONTORNO	N°70 VTR	N°90 VTR	N°90 VTR	N°90 VTR	N°90 VTR	N°90 VTR	N°90 VTR	N°20 VTR		N°40 VTR
	LUNGHEZZA	22.00m	22.00m	24.00m	18.00m	18.00m	22.00m	18.00m	10.00m		18.00m
INN	SOVRAPP.	12.00m	9.35m	9.00m	9.00m	7.30m		10.50m))	9.00m
INNESTO CASTAGNOL	FRONTE	N°69 VTR	N°100 VTR	N°100 VTR	N°120 VTR	N°120 VTR	N°100 VTR	N°100 VTR	-	VI. 30 VID	200 < 7
1	LUNGHEZZA	22.00m	22.00m	24.00m	18.00m	18.00m	22.00m	18 00 m	000		18.00m
CONSOLIDAMENTI TIPO	NGHEZZA SOVRAPP.	12.00m	9.35m	9.00m	9.00m	7.30m		10 50m	- - - -	9 00m	0
IPO	BASE CENT.	N°6+6 VTR	Nº6+6 VTR	N"6+6 VTR	Nº6+6 VTR	Nº6+6 VTR	N°6+6 VTR	ALA 979.N	0	ALA 9+9.N	0 0
	LUNGHEZZA SOVRAPP	18.00m	16.00m	18.00m	18.00m	18.00m	22.00m	18 00m	0.00	18.00m	()
	SOVRAPP	8.00m	3.35m	3.00m	9.00m	7.30m		10 505	0	9.00m	

CONSOLIDAMENTO IN VTR AL FRONTE = 85% DELLA TRATTA

CONSOLIDAMENTO IN VTR AL CONTORNO = 70% DELLA TRATTA

- INIZIO GETTO DI ARCO RO DELLA NICCHIA PER MATS	-	FASE 1 FASI ESECUTI
INIZIO GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE, PREVEDENDO L'OPPORTUNO RISPARMIO PER LO SCAVO DELLA NICCHIA PER MATS	INIZIO SCAVO A PIENA SEZIONE DELL'INNESTO, A PARTIRE DALLA FINE DELLA FINESTRA DI ACCESSO ALLA LINEA, AVANZANDO MEDIANTE PRECONSOLIDAMENTO DEL FRONTE IN VTR	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI

				1	FASF 2	
- AVANZAMENTO DEL GETTO DELLA CALOTTA DELLA FINESTRA, PREVEDENDO L'OPPORTUNO RISPARMIO PER LO SCAVO DELLA NICCHIA PER MATS	- GETTO DELL'ARCO ROVESCIO IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO	- SCAVO A PIENA SEZIONE DEL BY-PASS MEDIANTE CONSOLIDAMENTI IN VTR	– PRECONSOLIDAMENTO DEI FRONTI NELLE DUE DIREZIONI DELLA LINEA MILANO E GENOVA	- SCAVO DI ALLARGO DEL PRIMO INNESTO CON LA LINEA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI CON VTR	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI	

				((FASF 3	
— AVANZAMENTO DEL GETTO DI CALOTTA, LASCIANDO UN RISPARMIO PER L'ATTACCO DELLA GALLERIA DI LINEA DEL PRIMO INNESTO	- GETTO DELL'ARCO ROVESCIO E DELLE MURETTE	- COMPLETAMENTO DELLO SCAVO A PIENA SEZIONE DEL BY-PASS MEDIANTE CONSOLIDAMENTI IN VTR	– PRECONSOLIDAMENTO DEI FRONTI NELLE DUE DIREZIONI DELLA LINEA MILANO E GENOVA	- SCAVO DI ALLARGO DEL SECONDO INNESTO CON LA LINEA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI CON VTR	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI	

DATA: 16.03.12

 \bigcap

₽

-	FASF 4
— COMPLETAMENTO DEL GETTO DI CALOTTA, LASCIANDO GLI OPPORTUNI RISPARMI PER L'ATTACCO SULLA GALLERIA DI LINEA DEL SECONDO INNESTO	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI

7 JSVJ	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI
(- DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FRONTE CON POSIZIONAMENTO DEI CENTININI, IN UNA DIREZIONE
	- SCAVO DI AVANZAMENTO CON POSA DI SPRITZ-BETON E CENTINE FINO AL RESTRINGIMENTO DELLA SEZIONE
	- LE MEDESIME FASI DOVRANNO ESSERE RIPETUTE NELLA DIREZIONE OPPOSTA

F \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI
() ()	- SCAVO DEL RESTRINGIMENTO CON POSA DI SPRITZ-BETON E CENTINE. AL TERMINE DEL CAMPO DI AVANZAMENTO CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE MEDIANTE VTR
	- GETTO DELLE MURETTE E ARCO ROVESCIO DELLA LINEA PER CIRCA 8m
	- COMPLETAMENTO DEL GETTO DI CALOTTA NELLA ZONA DI INNESTO

				FASE 7
— QUANDO IL FRONTE DI SCAVO DELLA PRIMA GALLERIA DI LINEA SARA' A CIRCA 50 METRI DALL'INNESTO, POTRANNO PARTIRE GLI AVANZAMENTI SULLA SECONDA CANNA	- AVANZAMENTO DEL GETTO DELLA CALOTTA	- GETTO DELLE MURETTE E ARCO ROVESCIO	— SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA DI LINEA CON POSA DI SPRITZ—BETON E CENTINE. AL TERMINE DEL CAMPO DI AVANZAMENTO CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE MEDIANTE VTR	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI

				FASE 8
- AVANZAMENTO DI PRECONSOLIDAMENTO, SCAVO E GETTO DELLA PRIMA GALLERIA DI LINEA	- LE MEDESIME FASI DOVRANNO ESSERE RIPETUTE NELLA DIREZIONE OPPOSTA	- SCAVO DI AVANZAMENTO CON POSA DI SPRITZ-BETON E CENTINE FINO AL RESTRINGIMENTO DELLA SEZIONE	— DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FRONTE DELLA SECONDA GALLERIA DI LINEA, CON POSIZIONAMENTO DEI CENTININI, IN UNA DIREZIONE	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI

	FASE 9
— LO SCAVO E IL RIVESTIMENTO DELLA NICCHIA PER MATS POTRA' ESSERE REALIZZATO AL TERMINE DEL GETTO DEFINITIVO DEL PRIMO INNESTO	FASI ESECUTIVE PRINCIPALI

NDICAZIONI DETTAGLIATE CIRCA LE FASI ESECUTIVE SONO RIPORTATE ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE FECNICA ALLEGATA AL PRESENTE PROGETTO.	NOTA BENE

FATT. PLOT: 1:1

NOME FILE: 12071301

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Sorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

GALLERIA NATURALE

CUNICOLO CASTAGNOLA

INNESTI CON GALLERIA DI LINEA

FASI ESECUTIVE

COMMESSA A 3 0 1 0 0 0	Consorzio Cociv Projest Madrager Ing. Gupgnozzi Data: 26/03/2012	GENERAL CONTRACTOR
FASE		
C EZTE		
A 9		ITALFERR S.p.A.
OPERA/DISCIPLINA G N 1 5 L X		
PROGR. 0 0 1		
F R	1:500	

| Rev. | Descrizione emissione | Data | Data

Nome File: A301-