



Individuazione area di cantiere



Interventi previsti nell'allestimento dell'area di cantiere

- Taglio della vegetazione e pulizia dell'area
- Spianamento e regolarizzazione dell'area
- Definizione degli accessi (aperture piste, aperture accessi)
- Recinzioni area, posa teli antipolvere ed eventuali barriere
- Realizzazione impianti di cantiere (idrico, elettrico, illuminazione)
- Posa cartelli segnalatori interni ed esterni

Dotazioni previste all'interno dell'area di cantiere

- Uffici per la direzione lavori
- Spogliatoio/ricovero/maestranze/mensa
- Servizi igienici
- Impianto elettrico, di illuminazione, idrico e telefonico
- Rete di raccolta acque
- Impianto di protezione da scariche atmosferiche
- Torri faro
- Gruppo elettrogeno e centrale termica
- Parcheggio autovetture e zona ricovero dei mezzi di cantiere
- Magazzino materiali
- Infermeria/guardiania

Fasi di ripristino morfologico ed ambientale dell'area di cantiere

Al termine dei lavori, occorre prevedere il ripristino del suolo in tutte le aree interferite e compattate, secondo le seguenti attività:

- estirpazione delle piante infestanti e ruderali che si sono insediate durante le fasi di lavorazione;
- ripristino del suolo, che consisterà nella rippatura o nell'eventuale aratura profonda da eseguire con scarificatore, fino a 60-80 cm di profondità, laddove si dovesse riscontrare uno strato superficiale fortemente compattato, al fine di frantumarlo per favorire la penetrazione delle radici e l'infiltrazione dell'acqua;
- apporto di terra di coltivo su tutti i terreni da sistemare, a costruire uno strato dello spessore di 30 cm circa.

Al termine dello svolgimento delle attività sopra descritte, si provvederà alla piantumazione di essenze arboree ed arbustive.