



FASI ESECUTIVE

FASE 1: ESECUZIONE PALI Ø1000 NON ARMATI

FASE 2: ESECUZIONE PALI Ø1000 ARMATI

FASE 3: SCAVO GRADONATO FINO A QUOTA INTRADOSSO CORDOLO DI TESTA E SCAPITOZZATURA PALI

FASE 4: REALIZZAZIONE CORDOLO DI TESTA E CANALETTA IDRAULICA FASE 5: SCAVO DI RIBASSAMENTO TRA LE PARATIE FINO A QUOTA +340.70, ESECUZIONE PRIMO ORDINE DI TIRANTI ED INSTALLAZIONE DELLE RELATIVE TRAVI DI RIPARTIZIONE

FASE 6: SCAVO DI RIBASSAMENTO TRA LE PARATIE FINO A QUOTA +338.70, ESECUZIONE DEL PRIMO ORDINE DI DRENAGGI , DEL SECONDO ORDINE DI INSTALLAZIONE DELLE RELATIVE TRAVI DI

ESECUZIONE DEL SECONDO ORDINE DI DRENAGGI , DEL TERZO ORDINE DI TIRANTI ED INSTALLAZIONE DELLE RELATIVE TRAVI DI

FASE 8: SCAVO FINO A QUOTA DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEL TERZO

ORDNE DI DRENAGGI FASE 9: REALIZZAZIONE DELLA DIMA D'ATTACCO.

NOTE

 EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IFOGO1D07SPGN0000001A

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI

P.R.= PIANO DI ROTOLAMENTO

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA

GALLERIA GROTTAMINARDA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F1 Pk 3+700 - IMBOCCO Fase provvisoria - Sviluppata delle opere di imbocco e particolari costruttivi

varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0G 01 D 07 BZ GA0700

A Emissione esecutiva

E.Fiorilli

Luglio 2017

R.Pizzol

R.Pizzol

Luglio 2017

File: IF0G01D07BZGA0700001A.dwg

n. Elab.:499