



Anas SpA

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA S.S. 372 "TELESINA"
DAL KM 0+000 AL KM 60+900
LOTTO 1: DAL KM 37+000 (SVINCOLO DI S. SALVATORE TELESINO)
AL KM 60+900 (SVINCOLO DI BENEVENTO)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS-Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTISTI: <i>Ing. A. Micheli Ing. V. Marzi Ing. A. Devitofranceschi</i>		GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS
IL GEOLOGO <i>Dott. Geol. Serena Majetta</i>		
IL RESPONSABILE DEL S.I.A. <i>Arch. G. Magarò</i>		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Geom F. Quondam</i>		
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <i>Ing. Paolo Nardocci</i>		
PROTOCOLLO	DATA	

07 - CANTIERIZZAZIONE

Cronoprogramma dei lavori sintetico_tronchi e fasi

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00CA00CANCRO1A			
L0710E	D	1501	CODICE ELAB. T00CA00CANCRO1		A	-
D						
C						
B						
A	EMISSIONE			Agosto 2017		
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO DEFINITIVO

ID	OPERA ID	PK	Nome attività	Duration	Timeline																																											
					Y1							Y2							Y3							Y4							Y5						Y6						Y7			
					M-2	M1	M3	M5	M7	M9	M11	M13	M15	M17	M19	M21	M23	M25	M27	M29	M31	M33	M35	M37	M39	M41	M43	M45	M47	M49	M51	M53	M55	M57	M59	M61	M63	M65	M67	M69	M71	M73	M75					
1			DURATA DEI LAVORI	1963 d	[Red bar spanning from M-2 to M67]																																											
2			Opere preliminari	10 d	[Grey bar from M1 to M3]																																											
3			Allestimento cantiere, deposito materiali, opere di recinzione segnaletica temporanea generale	10 d	[Blue bar from M1 to M3]																																											
4			TRONCO A	690 d	[Black bar from M1 to M23]																																											
5			inizio movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M1]																																											
6			fine movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M11]																																											
7			TRONCO A Fase 1: Ampliamento sezione stradale	350 d	[Black bar from M1 to M11]																																											
231			inizio movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M11]																																											
232			fine movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M23]																																											
233			TRONCO A Fase 2: Adeguamento sezione stradale esistente	340 d	[Black bar from M11 to M23]																																											
393			TRONCO B	638 d	[Black bar from M23 to M47]																																											
394			inizio movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M23]																																											
395			fine movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M37]																																											
396			TRONCO B Fase 1: Ampliamento sezione stradale	353 d	[Black bar from M23 to M37]																																											
636			inizio movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M37]																																											
637			fine movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M47]																																											
638			TRONCO B Fase 2: Adeguamento sezione stradale esistente	285 d	[Black bar from M37 to M47]																																											
730			TRONCO C	625 d	[Black bar from M47 to M71]																																											
731			inizio movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M47]																																											
732			fine movimento materie fase 1	0 d	[Diamond marker at M61]																																											
733			TRONCO C Fase 1: Ampliamento sezione stradale	356 d	[Black bar from M47 to M61]																																											
1024			inizio movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M61]																																											
1025			fine movimento materie fase 2	0 d	[Diamond marker at M71]																																											
1026			TRONCO C Fase 2: Adeguamento sezione stradale esistente	260 d	[Black bar from M61 to M71]																																											
1133			Smobilizzo cantieri	9 d	[Blue bar from M71 to M73]																																											