



LEGENDA CANTIERI BASE-OPERATIVI

1	GUARDIANA	P1	POSTI PER LE AUTO
2	CENTRALE TERMICA	P2	POSTI PER I MEZZI PESANTI
3	PRESIDIO SANITARIO	Ph	POSTO PER L'AMBULANZA
4	UFFICI	Pu	POSTI AUTO PER GLI UFFICI
5	REFETTORIO	RC	RECINZIONE DI CANTIERE LAMIERA GRECCATA
6	DEPOSITO RIFIUTI MENSA	RI	RECINZIONE INTERNA Paletti e Rete PVC
7	MENSA	RCO	RECINZIONECANTIERI OPERATIVI
8	SALA RICREAZIONE	V	VIABILITA' CARRABILE AUTO
9	ALLOGGI SU DUE LIVELLI	VP	VIABILITA' MEZZI PESANTI
10	SERVIZIO IGENICISPOGLIATI	I	INGRESSO AL CANTIERE
11	MAGAZZINO	Q	QUADRO GENERALE (P.E.G.)
12	DEPOSITO	G	GRUPPO ELETTROGENO
13	SERBATOIO IDRICO	T	TORRE FARO
14	OFFICINA	C	CENTRALE DI BETONAGGIO
15	CISTERNA CARBURANTE	P	PISTE DI CANTIERE PER ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
16	LABORATORIO	VE	VIABILITA' ESISTENTE DI ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO
17	VASCA LAVAGGIO MEZZI SU GOMMA		
18	IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO E DI DISOLLOZIONE ACQUE REFLUE		
19	AREA RACCOLTA DETRITI		
20	PESA - BILICO		
21	PENSILINA		

1- FASE D'IMPIANTO DEL CANTIERE
 OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE:
 1- TAGLIO DELLA VEGETAZIONE EVENTUALMENTE PRESENTE E SCOTICO DEL TERRENO AGRARIO PER UNO SPESORE DI CIRCA 30 CM
 2- STOCAGGIO PROVVISORIO DELL'EVENTUALE VEGETAZIONE E DEL TERRENO AGRARIO NELLE APPOSITE AREE IN VISTA DEL SUCCESSIVO REIMPIANTO
 3- LIVELLAMENTO DEL TERRENO
 4) DELIMITAZIONE DELL'AREA CON IDONEA RECINZIONE E CANCELLI DI ACCESSO
 5) PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI TUTELA DELLE ACQUE
 6) STESA DI TESSUTO NON TESSUTO
 7) REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE MEDIANTE UTILIZZO DI MISTO STABILIZZATO COMPATTATO O RIPIORTO DI TERRENO TRATTATO A CALCE
 8) COSTRUZIONE DI CORDOLI E PLATÉE PER I PREFABBRICATI
 9) REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA E ALLACCIAMENTO ALLE RETI DEI PUBBLICI SERVIZI (GAS, ILLUMINAZIONE, TELEFONIA)
 10) MONTAGGIO PREFABBRICATI E INSTALLAZIONE DEI MONOBLOCCHI
 11) PAVIMENTAZIONE MEDIANTE ASPALTATURA DELLE ZONE DI TRANSITO

1- FASE DI DISMISSIONE DEL CANTIERE:
 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL CANTIERE-RIPIRISTINI AMBIENTALI:
 1- RIMOZIONE DI MEZZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI
 2- SMANTELLAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGGIUNTIVE (PARCHIEGGI, PISTE DI CANTIERE, LINEE ELETTRICHE E FOGNARI, ECC. ED EVENTUALI BONIFICHE)
 3- RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DEI SUOLI AGRICOLI CON REIMPIEGO DEL TERRENO AGRARIO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO, RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA ORIGINALE DEI LUOGHI E VARI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA E RIVEGETAZIONE (STESURA DI BIOSTIMA PRESEMINATA E GEORIGLIA IN POLIPROPILENE, SEMINA DI LEGUMINOSE DA SOVESCO)
 4- RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE PREESISTENTI
 5- SMANTELLAMENTO DELLA RECINZIONE

NOTE:
 • PER LE AREE DI CANTIERE 2 E 4, SI PREVEDE LA RIAMBIANTAZIONE CON BIOSTUOIA PRESEMINATA E GEORIGLIA IN POLIPROPILENE
 • PER L'AREA CANTIERE BASE CASACASTALDA E' PREVISTA SEMINA DI UNA MISCELA DI LEGUMINOSE DA SOVESCO
 • PER IL CANTIERE N°3 E 5, LA RIAMBIANTAZIONE INTERESSA LE AREE INERENTI AGLI IMBOSCHI DELLE GALLERIE.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.N.318 DI VALFABBRICA
 Tratto Valfabbrica-Schiafanoia - Interventi di completamento dal Km 16+224 al Km 19+354
 Lotto 5 : 1 stralcio parte B: raddoppio galleria Picchiarella e viadotto Tre Vescovi
 2 stralcio: raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario

PROGETTO ESECUTIVO COD. PG131 - PG6

PROGETTAZIONE: ANS SINTAGMA - GDC - IERINA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Riccardo Granieri

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: SINTAGMA, GEOTECNICA, ICARIA

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Ferrarino

PROTOCOLLO DATA

AMBIENTE
 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
 Riambientazione aree di cantiere

CODICE PROGETTO	MODULO	NUM. PROG.	NUM. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPPG08	E	1701		PG101A00AMBPP03	A	Varie

A Emissione 15/12/2017 N. Summary F. Duranti N. Duranti
 REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO