



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

PORTO DI GIOIA TAURO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI PONENTE LATO NORD

PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CODICE ELABORATO

R11

SCALA

Rev.	Data	Causale
0	Luglio 2017	EMISSIONE

CAPOGRUPPO-MANDATARIA



SEACON s.r.l.

Ing. Lucio Abbadessa

SEACON s.r.l.
l'Amministratore Unico
Dott. Ing. Lucio Abbadessa

COLLABORATORI:
Ing. Corrado Montefoschi
Geom. Lorenzo Di Biase
Ing. Fabio S. Mainero Rocca

Progettista Responsabile dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche :

R.T.P.

MANDANTE



COLLABORATORI:
Ing. Elisabetta Bersanetti
Ing. Claudia Castaldo
Ing. Alessia Solferini

Ing. Massimo Vitellozzi

MANDANTE



Interprogetti S.r.l.
Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Pittari

COLLABORATORI:
Ing. Plinio Monti

STUDI E RELAZIONE GEOLOGICA :

MANDANTE



GEOSERVIZI
Dott. Pierfederico De Parr
Amministratore unico

Consulenza Geotecnica:



GES S.r.l.

Ing. Paolo Ruggeri

DESCRIZIONE		365 GG NATURALI E CONSECUTIVI											
LAVORAZIONI	DURATA (GG)	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
MOBILITAZIONE	30												
Allestimento cantiere	30												
Rimozione Interferenze	30												
B.O.B.	45												
BANCHINA DI PONENTE	285												
PARETE COMBINATA E SISTEMA DI CONTRASTO													
Infissione palancole di banchina	180												
Riempimento pali (cls e jet grouting)	120												
Sistema di contrasto	120												
Tiranti	120												
Trave di banchina	180												
ARREDI DI BANCHINA													
Montaggio bitte 100 T.	30												
Montaggio parabordi	30												
Scalette alla marinara	60												
PAVIMENTAZIONI													
Pavimentazione piazzale di banchina	90												
SMOBILIZZO	30												

TERMINE LAVORAZIONI DI 2^ FASE