



- FASI REALIZZATIVE:**
0. DEVIAZIONE FOSSI ESISTENTI;
 1. REALIZZAZIONE PUNTELLATURA MURO ESISTENTE;
 2. REALIZZAZIONE BANCA CON PISTA DI CANTIERE PER ESEGUIRE LA PARATIA DI PALI, PENDENZA MASSIMA 15%;
MESSA IN OPERA DI PALANCOLATO IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA B
 3. REALIZZAZIONE PARATIA DI PALI (PER SCAVO FINO A P.C.);
REALIZZAZIONE PALANCOLATO SU PILA 1 E PILA 2;
 4. DEMOLIZIONE RAMPA E BANCA PROVVISORIE E SCAVO FINO A P.C. PER REALIZZAZIONE SPALLA B;
 5. REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLE E PILE (PER LA SPALLA A DA QUOTA +1.00 DA P.C., SCAPITIZZATURA DI 1.00M DI PALO); REALIZZAZIONE SOLETTE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE SPALLE E PILE;
 6. RIMOZIONE DEI PUNTELLI PROVVISORI E DEMOLIZIONE DEL MURO ESISTENTE;
 7. COMPLETAMENTO RILEVATO IN AMMORSAMENTO A QUELLO DELL'ASSE MEDIANO E VARO IMPALCATO.

- LEGENDA:**
- OPERE IN COSTRUZIONE
 - 2. PARTI IN COSTRUZIONE NELLA FASE CORRENTE

COMMITTENTE: 
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: 
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI
 VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA
 VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO
 PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/06/2012

OPERE CIVILI MINORI

Opera di scavalco Ramo 12

Planta Scavi e Fasi Realizzativa - Tav. 1 di 3

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	A. Ingelli	aprile 2018	Ingelli	aprile 2018	[Signature]	aprile 2018	[Signature]	01/08/2018

Stampato con il software di progettazione ITALFERR S.p.A. ALBA s.r.l.