



- FASI REALIZZATIVE:**
0. DEVIAZIONE FOSSI ESISTENTI;
  1. REALIZZAZIONE PUNTELLATURA MURO ESISTENTE;
  2. REALIZZAZIONE BANCA CON PISTA DI CANTIERE PER ESEGUIRE LA PARATIA DI PALI, PENDENZA MASSIMA 15%;  
MESSA IN OPERA DI PALANCOLATO IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA B
  3. REALIZZAZIONE PARATIA DI PALI (PER SCAVO FINO A P.C.);  
REALIZZAZIONE PALANCOLATO SU PILA 1 E PILA 2;
  4. DEMOLIZIONE RAMPA E BANCA PROVVISORIE E SCAVO FINO A P.C. PER REALIZZAZIONE SPALLA B;
  5. REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLE E PILE (PER LA SPALLA A DA QUOTA +1.00 DA P.C., SCAPITIZZATURA DI 1.00M DI PALO); REALIZZAZIONE SOLETTE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE SPALLE E PILE;
  6. RIMOZIONE DEI PUNTELLI PROVVISORI E DEMOLIZIONE DEL MURO ESISTENTE;
  7. COMPLETAMENTO RILEVATO IN AMMORSAMENTO A QUELLO DELL'ASSE MEDIANO E VARO IMPALCATO.

**LEGENDA:**

1. DEMOLIZIONI

2. PARTI IN COSTRUZIONE NELLA FASE CORRENTE

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/06/2012

OPERE CIVILI MINORI

Opera di scavalco Ramo 12

Scala: 1:200

Planta Scavi e Fasi Realizzative - Tav. 2 di 3

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

N702 01 D 78 PZ 000200 009 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	A. Squitani	aprile 2016	ALBA	aprile 2016	[Signature]	aprile 2016	ALBA	aprile 2016

File: N70201D78PZ000200009A.dwg di progetto ITALFERR S.p.A. in. Elab.: C9 ALBA s.r.l.