

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI – CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI

VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA

VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/6/2012

PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

Programma lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N7D2 01 D 53 PH CA0000 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizz. data
A	Emissione definitiva	MB PROGETTI	APR 2016	S. Tropea Scovino	APR 2016	M. Ravino	APR 2016	

ITALFERR S.P.A.
 COSTRUZIONI
 Dott. Ing. STERANO MARELLI
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
 n. 19935

File: N7D20D53PHCA0000001A.doc

n. Elab.: 147



LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI
VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA
VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO
PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/6/2012

PROGRAMMA LAVORI

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
N7D2	00	D 53	PH CA 00 00 001	A	2/3

INDICE

1 **PREMESSA** **3**

PROGRAMMA LAVORI

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
N7D2	00	D 53	PH CA 00 00 001	A	3/3

1 PREMESSA

Il presente programma lavori ha per oggetto la descrizione del sistema di cantierizzazione previsto per la realizzazione della viabilità di accesso alla Stazione AV Napoli-Afragola. Il suddetto intervento è previsto dall'articolo 6 lettere b) dell'Accordo Procedimentale RFI - Comune di Afragola del 22/6/2012.

Gli interventi di realizzazione della viabilità di accesso alla Stazione AV Napoli-Afragola prevede una durata complessiva delle lavorazioni di circa **19,5 mesi** (dalla consegna lavori all'ultimazione degli stessi).

In particolare la durata complessiva del programma lavori si ripartisce in 2 macro attività che determinano il tempo di realizzazione:

- attività propedeutiche all'avvio dei lavori: 3 mesi;
- attività di costruzione: 16,5 mesi;

Il programma si basa sulle seguenti ipotesi:

- attività previste con un turno giornaliero su 5 giorni alla settimana;

Al presente livello di progettazione la costruzione delle opere è stata suddivisa in 2 interventi:

- **FASE 1 - Lavorazioni non interferenti con il traffico locale**

- Opere di scavalco: via Arena e via Cinquevie
- Opere protezione acquedotto: Badagnano, Campano e Serino;
- Rami: 3, 3 mono 2, 5A, 5B, 5C, 11, 12, 13, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 archeologia e poderale rotatoria 1 ;
- Rotatorie: 1,2,3,4;
- Rampa provvisoria di collegamento tra Via Cinquevie e ramo 5B

- **FASE 2 - - Lavorazioni interferenti con il traffico locale**

- Demolizione della rampa provvisoria di collegamento tra Via Cinquevie e ramo 5B;
- Rami: 3 mono 1, 5C, 5B, 14, 17, 20 e 15;
- Opere di adeguamento e sistemazioni esterne della via Cinquevie

Si evidenzia che durante l'esecuzione degli interventi sia di fase 1 che di fase 2 si potranno verificare soggezioni alla circolazione veicolare. Al riguardo potranno essere istituiti sensi unici alternati e/o puntuali deviazioni provvisorie del traffico per il tempo necessario alla realizzazione delle opere.

ID	Nome attività	Durata
1	APPALTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA	585 g
2	consegna lavori	0 g
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	90 g
5	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	495 g
6	FASE 1 - LAVORAZIONI NON INTERFERENTI CON IL TRAFFICO LOCALE - circolazione su viabilità attuale	410 g
164	FASE 2 - COMPLETAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO LOCALE - circolazione su nuova viabilità	85 g

