



ATTIVITÀ PRELIMINARI:		Quantità	2023	2024
Esportati				
PREPARAZIONE ARBE		165	Set-1, Set-2, Set-3, Set-4, Set-5, Set-6, Set-7, Set-8	
B.O. B.		49		
120				
71				
64				
ROTORIA EST		45		
Rotatoria est (lato S)		21		
Rotatoria est (lato N)		24		
RILEVATO DA KM 2,350 A KM 2,675+00		45		
Rilevato stradale fino ad imbocco est		25		
Rilevato stradale fino ad imbocco ovest		20		
ROTATORIA DI FUGA OPERE COMESSE		165		
Rotatoria ovest e muri con opere di contenimento (lato N)		127		
Rotatoria ovest e muri con opere di contenimento (lato S)		127		
GALLERIA		765		
Ritiro di approccio all'imbocco est		21		
Imbocco est: stanciamento, parata su micropali, opere imbocco		237		
Scavo galleria naturale da lato est (2,5m/6 su 2 turni)		294		
Adeguamento viabilità esistente (larghezza) per accesso imbocco ovest		28		
Imbocco ovest: stanciamento, parata su micropali, opere imbocco		237		
CUNICOLO DI FUGA		225		
Adeguamento viabilità (larghezza) e piazzole curvato		21		
Imbocco curvato: stanciamento, parata su micropali, opere imbocco		134		
Scavo cunicolo di fuga (3m/6 su 1 turno)		92		
VIADOTTO CANT		225		
Fondazione ed elevazione spalla est		71		
Fondazione ed elevazione spalla ovest; fondazione pile 1, 2		108		
Realizzazione e vano		71		
Vasca di prima pioggia		21		
VIADOTTO PEDONDI		350		
Vasca di elevazione spalla ovest		15		
Fondazione ed elevazione pile 1, 2, 3, 4, 5		132		
Fondazione ed elevazione spalla est		71		
Realizzazione e vano		99		
RILEVATI DA KM 3,30+00 A 1,760+00		750		
Opere minori (cancelari, fanalite e di manserata tirantica, tomboni laterali, vanci prima pioggia)		325		
Sottovia stradale e relativa viabilità		99		
Rilevati stradali		720		
Collettore per recepimento F. Sura		35		
Riduzione viabilità campagne		16		
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE		165		
Ripristini ambientali e altri interventi di mitigazione		127		
Finiture sede stradale		106		
Dimissioni cantieri e apertura al traffico		71		
TOT RB		12.200		
OPERE REALIZZATE		49		
OPERE IN CORSO		3.225		
TOT RB		41.25%		
% media di incidenza		8250		
TOT RB naturali consecuti		351		
OPERE REALIZZATE		1		
OPERE IN CORSO		1		
OPERE PENDING		1		
OPERE SOSPENSE		1		

anas
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.21 “della Maddalena”
 Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
 Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE, ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
 Ing. Vincenzo Marzi
 Ordine Ing. di Bari n.3594
 Ing. Aquilino Verrillorocchini
 Ordine Ing. di Roma n.19188
 Ing. Paolo Capozzoco
 Ordine Ord. del 10/20 n.1596

RESPONSABILE DEL SIA
 Arch. Giovanni Moggi
 Ordine Arch. di Roma n.61833

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 geom. Fabio Guadani

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
 Ing. Nicola Cernigo

PROTOCOLLO DATA

GENERALE
 Cronoprogramma lavori

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LIV. PREL. N. PREL.	PT005_D_1601_100_E300_CML_DPO_1.A.MG		
CODICE ETAS	T00 E300 CAN CR01	A	VARIE
DPTI005	D 16 01		
C			
B			
A	EMISSIONE		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO