

C.5 Programma degli interventi di adeguamento*			
Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Note
Utilizzo di benne ecologiche per la movimentazione del carbone	ULTIMATO		
Nebulizzazione con acqua e filmante su parco carbone n°2	ULTIMATO		
Isolamento completo della torre T2 (linea trasporto carbone)	Marzo 2014	Luglio 2014	Nota 1
Conversione a metano delle caldaie di ausiliarie (attualmente alimentate a gasolio)	Marzo 2014	Luglio 2014	Nota 1
Realizzazione sistema di drenaggio delle acque meteoriche nella banchina	ULTIMATO		
Adeguamento protezioni elettriche celle 5 kV (sistema dei servizi ausiliari elettrici in area molo)	ULTIMATO		
Spostamento compressori, serbatoio aria antincendio	ULTIMATO		
Adeguamento impianto aspirazione polveri bunker gruppo 3	ULTIMATO		
Tempo di adeguamento complessivo			
Data conclusione			

Nota: la presente tabella aggiorna quella precedentemente inviata

Nota 1: Considerati gli elevati tempi di esecuzione degli interventi proposti, ne è stata prevista l'esecuzione nel 2014 quando, per l'unità 3 a carbone, è programmata un'importante fermata per interventi di revisione generale del macchinario principale.