

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

ELENCO PRIORITA'

AREA LAMINAZIONE

AGGIORNAMENTO AL 31/01/2007

 **Interventi completati**

 **Interventi parzialmente completati**

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 1

Materiali friabili non entrocontenuti

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	TUL 2	Sala recupero flusso	Impasto gessoso		100	Dicembre 2007
2.	TUL 2	Sala recupero flusso (sulle saldatrici)	Corda in amianto	5		
3.	DER 3	Vano condizionatore uffici	Corda su collettore vapore		100	Dicembre 2007
4.	TUE 2	Carrelli trasferitori	Motoriduttori SEW	150		
5.	FNA 2	Carroponte	Tela in amianto	60		
6.	TNA 1	Vano trasformatore	Pannello in amianto	50		
7.	TLA 2	Sala motori e sistemi	Materiale vario	200		
8.	FNA 2	Linea HSL 3	Tela in amianto	30		
9.	Ex PLA 1	Carroponte n. 21	Inserti spegniarco negli interruttori elettrici	160		
10.	TUL 1	Sala recupero flusso (n. 3 fornetti)	Isolante in amianto	100		
11.	RIV 1	Vecchia tubazione olio combustibile	Coibentazione	60		

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 2

Materiali compatti in luoghi con presenza di personale operante nelle immediate vicinanze

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	FLA 2	Palazzina zona pirotomi (uffici C.T.)	Pannelli in cemento amianto sulle pareti laterali	4750		
2.	ERW	Uffici	Pavimento in vinyl asbesto		100	Dicembre 2009
3.	LAF/TOC	Ufficio	Pannelli in cemento amianto		100	Dicembre 2008
4.	LAF/TOC	Rettifica cilindri	Pannelli in cemento amianto da parete divisoria		100	Dicembre 2008
5.	LAF/TOC	Locale mensa	Pannelli in cemento amianto		100	Dicembre 2008
6.	Ex Sidercomit	Centrale termica	Manufatti in eternit		100	Febbraio 2007
7.	PAB	Gru a cavalletto	Ferodi	10		
8.	LAF/MAN	Palazzina manutenzione	Pannelli in cemento amianto		100	Settembre 2008
9.	LAF/RIC	Parete esterna mensa e uffici	Pannelli in cemento amianto	180		
10.	TNA 2	Pulpito sfornamento brame	Frammenti in cemento amianto	200		
11.	TNA 1	Trasformatore	Pannello in amianto	400		

12.	LAF	Cesoia Colgar	Disco frizione in amianto	150		
13.	LAF	Sala ventilazione RIC	Pannelli in cemento amianto	185		
14.	TUL 1	Sala forno	Pannelli in cemento amianto	200		
15.	LAF	Sale ventilatori	Pannelli in cemento amianto	19220		

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 3

Materiali friabili presenti su impianti fermi

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	LAF	Sala ventilatori	Coibente tubazioni acqua refrigerata	7900		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 4

Materiali in amianto entrocontenuti

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	LAF/TANDEM	Locale condizionamento	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange	1600		
2.	LAF/TANDEM	Cabina elettrica	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange			
3.	TLA 2	Tubazione forni	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange		100	Dicembre 2008
4.	TUL 1	Forni di asciugatura	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange	440		
5.	TUL 1	Forni di asciugatura	Pannelli entrocontenuti nella struttura	32		
6.	TUL 2	Forno di asciugatura n. 1	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange		100	Agosto 2008
7.	TUL 2	Forno di asciugatura n. 1	Mattoni di rivestimento entrocontenuti nella struttura		100	Agosto 2008
8.	TUL 2	Forno di asciugatura n. 2	Guarnizioni forni entrocontenute nelle flange		100	Agosto 2008
9.	TUL 2	Forno di asciugatura n. 2	Mattoni di rivestimento entrocontenuti nella struttura		100	Agosto 2008
10.	DBF 2	Tubazione aria comburente	Guarnizioni entrocontenute nelle flange		100	Dicembre 2008
11.	DBF 2	Camini forni valvola a farfalla	Corda entrocontenuta		100	Dicembre 2008
12.	Ex Sidercomit	Forno preriscaldamento	Cartone amiantato		100	Dicembre 2007
13.	Ex Sidercomit	Camini E1 E2	Tela dei giunti		100	Dicembre 2007

14.	Ex Sidercomit	Post combustori	Cartone flangiato		100	Dicembre 2007
15.	LAF/RIC	Cappe di aspirazione	Guarnizioni di tela		100	Dicembre 2008
16.	LAF/MAN	Tubazioni ex impianto condizionamento	Coibente confinato in lamierino	190		
17.	TNA 2	Quadro MCC	Pannelli in cartone amianto	120		
18.	TNA 2	Cabina elettrica ASPI	Guarnizione testata compressore	50		
19.	LAF	Carroponte 14 di torneria cilindri	Resistenza in amianto	200		
20.	LAF	Decapaggio 2, cabina ele avvolgitore	Setti separatori in amianto	110		
21.	TUL/1	Bruciatori di riscaldamento capannone (interni ai gabbioni perimetrali)	Guarnizioni	240	30	Dicembre 2007

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 5

Materiali compatti

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	TLA 2	Sala n. 2	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici	1220	90	Dicembre 2009
		Sala n. 1	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici	460	18	Dicembre 2009
2.	TUL 1	Cabine elettriche n. 1	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2008
3.	TUL 1	Cabine elettriche n. 2	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2008
4.	TUL 1	Cabine elettriche n. 3	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2008
5.	TUL 2	Cabine elettriche n. 1	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2009
6.	TUL 2	Cabine elettriche n. 2	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2009
7.	TUL 2	Cabine elettriche n. 3	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2009
8.	TUL 2	Cabine elettriche n. 4	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici	250		Dicembre 2009
9.	LAF TANDEM	Cabina elettrica piano terra	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici (10 KV)	4640	65	Dicembre 2009
10.	LAF TANDEM	Cabina elettrica piano interrato	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici			Dicembre 2009
11.	LAF TEMPER	Cabina elettrica	Inseri spegniarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2009

12.	LAF/DECAP	Cabina elettrica	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici		100	Dicembre 2009
13.	LAF/RIC	Cabina elettrica 1° fase	Pannelli in cemento amianto	180	95	Settembre 2007
14.	LAF/RIC	Cabina elettrica 2° fase	Pannelli in cemento amianto		100	Settembre 2007
15.	LAF/RIC	Cabina elettrica 3° fase	Pannelli in cemento amianto		100	Settembre 2007
16.	RIV3/4	Capannone	Copertura in eternit	101810		
17.	LAF/TANDEM	Pulpito TAF	Pannelli in cemento amianto		100	Settembre 2008
18.	LAF/TANDEM	Cabina elettrica	Pannelli in cemento amianto	960		Settembre 2007
19.	LAF/DECAP	Cabine elettriche	Pannelli in cemento amianto	1300	95	Settembre 2008
20.	LAF/TEMP	Cabine elettriche	Pannelli in cemento amianto	80	99	Settembre 2008
21.	LAF/MAG	Locale deposito attrezzeria	Pannelli in cemento amianto		100	Dicembre 2007
22.	ERW	Tubificio	Copertura in cemento amianto		100	Dicembre 2009
23.	ERW	Laboratorio	Copertura in cemento amianto		100	Dicembre 2009
24.	ERW	Magazzino	Copertura in cemento amianto	4000		
25.	TNA 1	Carroponte	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	530	30	Dicembre 2008
26.	TUE 2	Capannone dimesso	Bobine e ferodi	150		
27.	TNA 1	Carroponte in MAN c/o OCM	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	80		
28.	RIV 4	Forno elphiac	Pannelli in cemento amianto	150		
29.	TNA 2	Cabina elettrica	Pannelli in cemento amianto	670		
30.	FLA 2	Piazzale	Pannelli in cemento amianto	800		
31.	ERW	Cabina elettrica	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	200	95	Dicembre 2008

32.	TNA 1	Cabina ex linea combinata	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	200		
33.	PLA 2	Carroponte	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	730	45	Dicembre 2009
34.	PLA 2	Pulpiti CES1 e BOR1	Pannelli in cemento amianto	200		
35.	TUL 2	Locale vaporizzatore CO2	Pannelli in cemento amianto	180		
36.	FNA 2	Carroponte n. 4	Resistenza in cemento amianto	170		
37.	FLA 2	Cabina elettrica	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	150	90	Dicembre 2008
38.	TUL 2	Torri di evaporazione	Lastrini in eternit	8000		
39.	FNA 2	Torri di evaporazione	Lastrini in eternit	4900		
40.	TNA 2	Torri di evaporazione	Lastrini in eternit	35460		
41.	TNA 1	Sala Motori	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	11980	15	Giugno 2008
42.	FNA 2	Cabina elettrica	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	410	95	Dicembre 2009
43.	FNA 2	Carroponte 16	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	180		
44.	FNA 2	Carroponte n. 3	Resistenza in cemento amianto	150		
45.	LAF	Zona finitura	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	170		
46.	TNA 1 e 2	Sala motori	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	5970	70	Dicembre 2009
47.	LAF	Sottostazione elettrica	Frammenti	180		
48.	FNA 2	Linea HSL 3	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	3380		
49.	LAF	Carroponte n. 22	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	890		
50.	Ex PLA 1	Carroponte n. 21	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	110		
51.	LAF/RIC	Carroponte 6 e 7	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	200		

52.	LAF	Cabina elettrica - Palazzina LAF	Inseri spegningarco negli interruttori elettrici	40		
53.	TUL 1	Gabiotti perimetrali	Coperture in eternit	15730	20	Dicembre 2009

PIANO DI RIMOZIONE MATERIALI IN AMIANTO

Interventi con priorità 6

Materiali compatti presenti su impianti fermi

AREA LAMINAZIONE

N.	Imp.	Zona	Attività/rimoz.	Kg sm	% rimasta	Data prevista
1.	LAF	Ex centrale frigorifera	Quadri elettrici cabine ex centrale produzione acqua refrigerata	1900		
2.	TUL 2	Ex pulpito comando forni	Pannelli in cemento amianto	16550		