

IRIDE ENERGIA S.p.A.

OGGETTO DELL'APPALTO: Realizzazione "chiavi in mano" del Repowering 2° Gruppo Termoelettrico in Ciclo Combinato (RPW 2° GT), nella Centrale Termoelettrica di Moncalieri.

APPALTATORE: A.T.I. ANSALDO ENERGIA S.p.A. (mandataria) / FATA S.p.A. / DEMONT S.r.l.

DIRETTORE DEI LAVORI: dott. Ing. Carmelo Tripodi.

VERBALE DI ACCETTAZIONE E

PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL'IMPIANTO

Premesso che:

- IRIDE ENERGIA ha esperito una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del Repowering 2° Gruppo Termoelettrico in ciclo combinato (RPW 2° GT) presso la Centrale Termoelettrica di Moncalieri;
- con ordine IRIDE ENERGIA n° 4500009810 del 29/11/2005, è stato affidato l'appalto in oggetto all'A.T.I. ANSALDO ENERGIA S.p.A. (mandataria) / FATA S.p.A. / DEMONT S.r.l., con mandataria ANSALDO ENERGIA S.p.A., alle condizioni di cui al Contratto d'Appalto datato 29 novembre 2005, con relativi allegati; per un importo di euro 132.264.000,00;
- con Determinazione D2SPUNIC n° 1025 del 12/7/2006 del Comune di Moncalieri è stata autorizzata la variante alla Concessione Edilizia n° 292/02 del 24/9/2002;
- in data 18/7/2006, con apposito Verbale di Consegna, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione della

25

Handwritten signature in blue ink, possibly "G.P. de fa".

Vertical handwritten signature in blue ink, possibly "Carmelo Tripodi".

variante alla Concessione Edilizia n° 292/02 del 24/9/2002, IRIDE ENERGIA ha consegnato le aree del Sito all'Appaltatore;

- in data 30/8/2008 ha avuto inizio l'Esercizio Sperimentale dell'Impianto;
- durante l'Esercizio Sperimentale dell'Impianto sono stati eseguiti il Collaudo dell'Impianto nella Condizione A (funzionamento con turbina a gas a carico nominale continuo e turbina a vapore in assetto di sola produzione elettrica, senza produzione di calore per la rete di teleriscaldamento) e la Prova di Affidabilità;
- l'Esercizio Sperimentale dell'Impianto si è concluso in data 7 ottobre 2008.

L'anno duemilaotto, il giorno 7 del mese di ottobre, a seguito di richiesta da parte dell'Appaltatore, presso la Centrale Termoelettrica di Moncalieri, Sito di realizzazione dell'Impianto Repowering 2° GT, presenti:

per IRIDE Energia:

- ing. Carmelo Tripodi, Project Manager e Direttore dei Lavori;
- ing. Antonio Rossi, Coadiutore Project Manager;
- ing. Alessandro Donna, Coordinatore Esercizio;
- 50 - sig. Francesco Abbate, Responsabile Manutenzione Meccanica;
- ing. Ermanno Lisa, Responsabile Manutenzione Elettrica;
- p.i. Fiorenzo Debernardi, Responsabile Manutenzione

C. Tripodi

Abbate
A. Rossi
A. Donna
F. Debernardi

teleriscaldamento) entro il 30/10/2008;

4) consegnare la documentazione in versione definitiva di cui all'art. 15.7 del Contratto d'Appalto entro il 31/12/2008.

A garanzia dell'esecuzione di quanto sopra indicato, l'importo corrispondente al 15% della quota di cui all'art. 19, lettera s) del Contratto d'Appalto, Parte I - Parte Normativa, sarà corrisposto al momento in cui saranno state adempiute tutte le suddette obbligazioni da parte dell'Appaltatore.

Il presente Verbale, in duplice esemplare, viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Centrale Termoelettrica di Moncalieri, 7/10/2008.

L'APPALTATORE



Piero Albani
Ansaldo Energia

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Carmelo TRIPODI)

IRIDE ENERGIA S.p.A.
IL DIRETTORE
PRODUZIONE TERMoeLETTRICA
(dott. Ing. Carmelo Tripodi)



IL DIRETTORE GENERALE

ANSALDO ENERGIA

100 (Dott. Ing. Claudio NUCCI)



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IRIDE ENERGIA

(Dott. Ing. Roberto GARBATI)

IRIDE ENERGIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Ing. Roberto Garbati)





Allegato: Elenco attività.