

Portovesme s.r.l.

Unità Operativa
S.P. n. 2 Carbonia / Portoscuso km 16,5
09010 Portoscuso (CI)
Tel. 0781 / 511301
Fax 0781 / 509575

ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

Prot. n. 519/13

Portoscuso, 10/12/2013



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0028976 del 11/12/2013

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della
Difesa del Territorio e del mare
Direzione Generale valutazioni
Ambientali**

via C. Colombo, 44
00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Spett.le **ISPRA**

Via V. Brancati 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le **Commissione**

Istruttoria AIA-IPPC
Via V. Brancati, 48
00186 Roma
roberta.nigro@isprambiente.it

Oggetto: **DEC-MIN-2012-0000234 del 21/12/2012 per l'esercizio dell'impianto
chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso
(CI) – Invio integrazioni documentali procedimento ID 148/607**

Con riferimento al prot. DVA-2013-0025572 del 08/11/2013 in allegato si trasmette
quanto richiesto.

Si fa osservare che non è prevista la realizzazione di lavori di scavo.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

All: c.s.d.

Portovesme s.r.l.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Carlo LOLLARI



Sede Legale - P.le Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma Tel. 06 59605535
Capitale sociale € 9.056.580,00 i.v. - R.E.A. Roma 1038398
C.F. 05398001007 - P.I. 02523530927 - Codice ISO: IT02523530927

Cronoprogramma adeguamento bacini di contenimento

ordine	N°	serbatoio	coordinate	volume mc	tipo di intervento segnalato	data inizio lavori	data fine lavori	Lavori da eseguire dopo supervisione in campo
1	30	gasolio diesel di emergenza	N= 39° 12' 45" E= 8° 24' 23"	2	realizzazione bacino	01/07/2015	31/07/2015	realizzazione bacino di contenimento in polietilene tassellato al suolo
	22	gasolio pensile	N= 39° 12' 33" E= 8° 24' 24"	0.2	realizzazione bacino	01/09/2015	30/11/2015	realizzazione bacino di contenimento in polietilene tassellato al suolo
	1	stoccaggio olio denso	N= 39° 12' 43" E= 8° 24' 16"	1660	ampliamento bacino	02/01/2016	29/01/2016	collegamento ai bacini del serbatoio 2, 9, 10 mediante due muri al bacino del n.2, rialzo di 50 cm del perimetro, e realizzazione del muro lungo il lato parchi. Spostamento scale e quadri elettrici.
	5	olio fluido	N= 39° 11' 48" E= 8° 25' 13"	54.5	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	01/02/2016	29/02/2016	rialzo muro in calcestruzzo di 50 cm
sostanze pericolose	44	solfato di alluminio	N= 39° 12' 28" E= 8° 24' 34"	50	realizzazione bacino	01/03/2016	31/03/2016	serbatoio da spostare e si realizzerà un nuovo bacino di contenimento in CLS
	72	stoccaggio H2SO4	N= 39° 12' 33" E= 8° 24' 24"	20	realizzazione bacino	01/04/2016	29/04/2016	rialzo muretto in calcestruzzo di 55 cm
	73	serbatoio NA2S	N= 39° 12' 15" E= 8° 23' 00"	14	realizzazione bacino	02/05/2016	31/05/2016	realizzazione bacino di contenimento 3x3 m altezza muretti 20 cm e stramazzo all'interno della vasca adiacente dove viene fatta la diluizione
	53	serbatoio ipoclorito	N= 39° 12' 32" E= 8° 24' 21"	8	realizzazione bacino	01/06/2016	30/06/2016	realizzazione bacino di contenimento 5x5 m altezza muretti 30 cm
	56	serbatoio H2O2	N= 39° 12' 11" E= 8° 24' 16"	3	realizzazione bacino	01/07/2016	29/07/2016	realizzazione vasca in polietilene con svuotamento all'interno del bacino di contenimento del serbatoio H2SO4
	5	serbatoio NaOH	N= 39° 12' 33" E= 8° 24' 23"	2	realizzazione bacino	01/09/2016	30/09/2016	costruzione cordolo in cls di contenimento 3x3 m h 30 cm
	2/3	serbatoio HCL/NaOH	N= 39° 12' 33" E= 8° 24' 23"	2	ampliamento bacino	03/10/2016	31/10/2016	modifica troppo pieno del serbatoio riducendone la capacità complessiva
	55A/B	stoccaggio HCL	N= 39° 12' 37" E= 8° 24' 22"	34	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	02/11/2016	30/11/2016	rialzo di 30 cm di 48 m di cordolo in calcestruzzo
	14	serbatoio zolfo liquido	N= 39° 12' 26" E= 8° 24' 26"	10	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	02/01/2017	31/01/2017	rialzo di 30 cm di 27 m di cordolo in calcestruzzo
	47	solfato di alluminio	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 11"	8.5	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	01/02/2017	28/02/2017	rialzo di 55 cm di 16.2 m di cordolo in calcestruzzo e ripristino rivestimento in piastrelle antiacido danneggiate
	23	SERBATOIO SODA	N= 39° 12' 32" E= 8° 24' 28"	4	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	01/03/2017	31/03/2017	realizzazione di uno stramazzo sul muretto in calcestruzzo per aumentare la capacità del bacino sfruttando il bacino adiacente del serbatoio n.24
	4	serbatoio HCL	N= 39° 12' 32" E= 8° 24' 23"	3	ampliamento bacino	03/04/2017	28/04/2017	costruzione cordolo di contenimento 3x3 m h 30 cm
	20	SERBATOIO H2SO4	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 11"	2	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	02/05/2017	31/05/2017	rialzo di 20 cm di 13.5 m di muretto in calcestruzzo e ripristino rivestimento in piastrelle antiacido

combustibili

ordine	N°	serbatoio	coordinate	volume mc	tipo di intervento segnalato	data inizio lavori	data fine lavori	Lavori da eseguire dopo supervisione in campo
18	2	stoccaggio olio fluido	N= 39° 12' 33" E= 8° 24' 23"	1000	ripristino pavimentazione	01/06/2017	30/06/2017	pastinatura pavimentazione nei punti danneggiati mediante malta fibrata per ripristini tipo "Sica top 622"
19	10	stoccaggio gasolio	N= 39° 12' 46" E= 8° 24' 19"	314	ripristino pavimentazione	03/07/2017	31/07/2017	pastinatura pavimentazione nei punti danneggiati mediante malta fibrata per ripristini tipo "Sica top 622"
20	31	stoccaggio gasolio	N= 39° 12' 49" E= 8° 24' 22"	100	ripristino pavimentazione	01/09/2017	29/09/2017	pastinatura pavimentazione nei punti danneggiati mediante malta fibrata per ripristini tipo "Sica top 622"
21	9	stoccaggio gasolio	N= 39° 12' 44" E= 8° 24' 18"	52	ripristino pavimentazione	02/10/2017	31/10/2017	pastinatura pavimentazione nei punti danneggiati mediante malta fibrata per ripristini tipo "Sica top 622"
22	12	serbatoio soda	N= 39° 12' 25" E= 8° 24' 23"	10	ripristino pavimentazione	02/11/2017	30/11/2017	riprendere la pavimentazione con le piastrelle rosse e malta a base di resine
23	37	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 26"	3000	ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Ripristino pavimentazione e rivestimento in polietilene
24	38	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 35" E= 8° 24' 26"	3000	ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Ripristino pavimentazione e rivestimento in polietilene
25	39	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 35" E= 8° 24' 24"	3000	ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Ripristino pavimentazione e rivestimento in polietilene
26	40	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 22"	340	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Collegamento dei due bacini di contenimento rivestimento pavimentazione il polietilene
27	41	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 22"	340	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Collegamento dei due bacini di contenimento rivestimento pavimentazione il polietilene
28	24	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 32" E= 8° 24' 29"	16	ripristino pavimentazione	lavoro in corso	31/03/2015	Ripristino mattonelle antiacido
1	4	stoccaggio olio fluido	N= 39° 12' 22" E= 8° 24' 26"	54,5	ripristino pavimentazione			nulla da eseguire in quanto dopo la pulizia non sono stati riscontrati danni alla pavimentazione
2	32	gasolio	N= 39° 12' 50" E= 8° 24' 31"	1	ripristino pavimentazione			nulla da eseguire in quanto dopo la pulizia non sono stati riscontrati danni alla pavimentazione
3	11	serbatoio soda	N= 39° 12' 26" E= 8° 24' 22"	27	ripristino pavimentazione			nulla da eseguire in quanto dopo la pulizia non sono stati riscontrati danni alla pavimentazione
4	42	serbatoi H2SO4	N= 39° 12' 35" E= 8° 24' 22"	300	ripristino pavimentazione			serbatoio dismesso
5	57	Serbatoio soluzione organica	N= 39° 12' 39" E= 8° 24' 21"	63	ampliamento bacino			La capacità massima del serbatoio è inferiore a quella del bacino di contenimento in quanto il troppo pieno è posizionato in modo tale da limitare il riempimento
6	19	serbatoio soda	N= 39° 12' 28" E= 8° 24' 15"	16	ripristino pavimentazione			nulla da fare
7	71A	SERBATOIO H2O2	N= 39° 12' 48" E= 8° 24' 23"	2	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione			La capacità massima del serbatoio è inferiore a quella del bacino di contenimento in quanto il troppo pieno è posizionato in modo tale da limitare il riempimento
8	71B	SERBATOIO H2O2	N= 39° 12' 48" E= 8° 24' 23"	2	ampliamento bacino e ripristino pavimentazione			La capacità massima del serbatoio è inferiore a quella del bacino di contenimento in quanto il troppo pieno è posizionato in modo tale da limitare il riempimento
9	46	solfato di alluminio	N= 39° 12' 36" E= 8° 24' 11"	15	ripristino pavimentazione			nulla da fare
10	66/67	serbatorio acido fosforico	N= 39° 12' 27" E= 8° 24' 29"	14	ripristino pavimentazione			nulla da eseguire in quanto dopo la pulizia non sono stati riscontrati danni alla pavimentazione
11	45	serbatorio acido fosforico	N= 39° 12' 27" E= 8° 24' 29"	12	ripristino pavimentazione e impermeabilizzazione			nulla da eseguire in quanto dopo la pulizia non sono stati riscontrati danni alla pavimentazione

Da: portovesmesrl@pec.it
Inviato: martedì 10 dicembre 2013 16:12
A: Ministero Ambiente AIA; ISpra; Roberta Nigro
Cc: Aldo Zucca; Maria Vittoria Asara
Oggetto: Invio integrazioni documentali procedimento ID 148/607 Portovesme s.r.l.
Allegati: integrazione cronoprogramma adeguamento bacini.pdf; prot_519.pdf

Cordiali Saluti