



PROGRAMMA LAVORI PER IL MONTAGGIO DEI BALLATOI DI ACCESSO ALLE CENTRALINE DOAS

OCMCAP

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	27 ott 14							03 nov 14							10 nov 14							17 nov						
						L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1		Montaggio ballatoio centralina Doas S2 (zona parchi)	7 g	ven 31/10/14	lun 10/11/14																												
2		Carpenteria - Posizionamento e montaggio	6 g	ven 31/10/14	ven 07/11/14																												
3		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	lun 10/11/14	lun 10/11/14																												
4		Montaggio ballatoio centralina Doas T2>S4 (Portineria Imprese)	4 g	lun 10/11/14	gio 13/11/14																												
5		Carpenteria - Posizionamento e montaggio	3 g	lun 10/11/14	mer 12/11/14																												
6		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	gio 13/11/14	gio 13/11/14																												
7		Montaggio ballatoio centralina Doas T1>S5 (Portineria D)	4 g	gio 13/11/14	mar 18/11/14																												
8		Carpenteria - Posizionamento e montaggio	3 g	gio 13/11/14	lun 17/11/14																												
9		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	mar 18/11/14	mar 18/11/14																												
10		Montaggio ballatoio centralina Doas S1 (zona parchi)	1 g	gio 30/10/14	gio 30/10/14																												
11		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	gio 30/10/14	gio 30/10/14																												
12		Montaggio ballatoio centralina Doas T2>S1 (zona parchi)	1 g	ven 31/10/14	ven 31/10/14																												
13		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	ven 31/10/14	ven 31/10/14																												
14		Montaggio ballatoio centralina Doas T1>S2 (zona parchi)	1 g	ven 31/10/14	ven 31/10/14																												
15		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	ven 31/10/14	ven 31/10/14																												
16		Montaggio ballatoio centralina Doas T1>S4 (zona Tub/Erw1)	1 g	lun 03/11/14	lun 03/11/14																												
17		Lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	lun 03/11/14	lun 03/11/14																												
18		Montaggio ballatoio centralina Doas S4 (Portineria Imprese)	1 g	mar 04/11/14	mar 04/11/14																												
19		lattoneria - Montaggio lamiera copertura	1 g	mar 04/11/14	mar 04/11/14																												