

Cronoprogramma delle attività in area IRF

Attività		Durata (giorni)	SAL	Aprile 2014	Maggio 2014	Giugno 2014	Luglio 2014	Agosto 2014	Settembre 2014	Ottobre 2014	Novembre 2014	Dicembre 2014	Gennaio 2015	Febbraio 2015	Marzo 2015	Aprile 2015	Maggio 2015	Giugno 2015	Luglio 2015	Agosto 2015	Settembre 2015	Ottobre 2015	Novembre 2015	Dicembre 2015	Gennaio 2016	Febbraio 2016	Marzo 2016	Aprile 2016	Maggio 2016	Giugno 2016	Luglio 2016
Impermeabilizzazione e regimazione delle acque																															
1	Indagini geotecniche (verifica stabilità del suolo e degli argini)	90	20%																												
2	Ordine per progettazione ed esecuzione opere edili	180	100%																												
3	Realizzazione vasche V1, V2, V3 e muro di contenimento ABD	60	0%																												
4	Regolarizzazione e pavimentazione area I1	40	0%																												
5	Posa manto di protezione area I1	25	0%																												
6	Realizzazione opere edili per postazione paiole, cassoni e vasca V4	45	0%																												
7	Rimozione scoria area I2	40	0%																												
8	Realizzazione muro DF, regolarizzazione e pavimentazione area I2	45	0%																												
9	Posa manto di protezione area I2	25	0%																												
10	Rimozione scoria area I3	40	0%																												
11	Realizzazione muro FHG, regolarizzazione e pavimentazione area I3	40	0%																												
12	Posa manto di protezione area I3	25	0%																												
13	Rimozione scoria area I4	40	0%																												
14	Realizzazione muro GLI, regolarizzazione e pavimentazione area I4	35	0%																												
15	Posa manto di protezione area I4	18	0%																												
16	Regolarizzazione e pavimentazione area 1B, 3B e I5	40	0%																												
17	Posa manto di protezione area 1B	15	0%																												
18	Regolarizzazione e pavimentazione area 2A e 3C	20	0%																												
19	Regolarizzazione e pavimentazione area I6	25	0%																												
20	Regolarizzazione e pavimentazione area I7	25	0%																												
21	Regolarizzazione e pavimentazione area I8	25	0%																												
22	Regolarizzazione e pavimentazione area 2B	25	0%																												
23	Ripristino e completamento area I9	60	0%																												
24	Posa cordoli	40	0%																												

Cronoprogramma delle attività in area IRF

Attività		Durata (giorni)	SAL	Aprile 2014	Maggio 2014	Giugno 2014	Luglio 2014	Agosto 2014	Settembre 2014	Ottobre 2014	Novembre 2014	Dicembre 2014	Gennaio 2015	Febbraio 2015	Marzo 2015	Aprile 2015	Maggio 2015	Giugno 2015	Luglio 2015	Agosto 2015	Settembre 2015	Ottobre 2015	Novembre 2015	Dicembre 2015	Gennaio 2016	Febbraio 2016	Marzo 2016	Aprile 2016	Maggio 2016	Giugno 2016	Luglio 2016
Installazione dispositivi di raffreddamento e abbattimento polveri																															
25	Valutazione Offerte e Ordine e progettazione esecutiva impianto idrico	150	75%																												
26	Posa di condotte e vie cavi interrati (anche per sollevamento acque da V1/V2/V3/V4 al perimetro dell'area)	60	0%																												
27	Progettazione strutture e relative fondazioni per bagnatura scoria in ingresso (n°2 postazioni)	90	100%																												
28	Progettazione strutture e relative fondazioni per abbattimento polveri e raffreddamento scoria in paiole (n°6 postazioni)	90	100%																												
29	Progettazione strutture e relative fondazioni per abbattimento polveri e raffreddamento scoria in cassoni (n°9 postazioni)	90	100%																												
30	Progettazione platea di fondazione per serbatoi e pompe	30	0%																												
31	Progettazione n°2 postazioni fisse per cannoni nebulizzatori	30	0%																												
32	Installazione dispositivi di bagnatura area I1	45	0%																												
33	Installazione dispositivi di bagnatura area I2/I3/I4	60	0%																												
34	Realizzazione fondazioni delle strutture per bagnatura scoria in ingresso	45	0%																												
35	Realizzazione fondazioni delle strutture per raffreddamento scoria e abbattimento polveri (in paiole e cassoni)	45	0%																												
36	Realizzazione platea di fondazione per serbatoi e pompe	30	0%																												
37	Realizzazione n°2 postazioni fisse per cannoni nebulizzatori	30	0%																												
38	Realizzazione e montaggio strutture per postazioni di raffreddamento scoria	60	0%																												
39	Realizzazione e montaggio delle strutture per raffreddamento scoria e abbattimento polveri (in paiole e cassoni)	60	0%																												
40	Installazione n°2 cannoni fissi per abbattimento polveri	30	0%																												
41	Installazione impianto idrico, parte della rete di distribuzione (serbatoi, tubazioni, pompe, valvole,...) ed impianto elettrico	90	0%																												