

ALLEGATO 3 cu. 2 fogli)

Deposito temporaneo 36E – RJ:

Attività	rda	ordine	fornitore
Direzione lavori	2579/14	7335/14	Ing. D'Onghia
CSP/CSE/RL	33524/14	30590/14	Studio Tecnico Cofano
Opere Edili	28163/16	6120/17	SEMAT SPA

Le attività edili di ampliamento e realizzazione del pozzetto per la raccolta reflui sono iniziate il 27/03/17 e concluse il 14/09/17.

L'impresa edile ha realizzato una platea rialzata rispetto al piano di calpestio in c.a., cordolato e recintato l'area di deposito e installato il cancello di accesso; ha inoltre realizzato il pozzetto di raccolta reflui.

27.10.17
Alessandro Lobb

Deposito temporaneo 12 A - Vasca D:

Attività	rda	ordine	fornitore
Direzione lavori	2017/17	19637/17	Arch. Nuzzo
CSP/CSE/RL	1849/17	20201/17	Ing. Dilonardo
Progettazione/fornitura/montaggio copertura	16407/16	11618/17	KOPRON SRL
Collaudo Statico	19027/17		IN CORSO ASSEGNAZIONE

Le attività consisteranno nella copertura della vasca tramite copertura mobile scorrevole su binari.

Le attività di progettazione/fornitura/montaggio della copertura sono completate al 95%. Seguirà progettazione dell'opera ai fini autorizzativi e le conseguenti opere di installazione dei binari sui quali scorrerà la suddetta copertura mobile.

27.10.17
Alessandro Lebi