



REGISTRA ATTIVITA' DI COMMESSA 67/2016

Data	N° Persone	h/lav	Attività svolta nel turno	Visite in cantiere
04/12/2017	5	34	Ripristino portelli; smontaggio telaio; saldatura telaio; riparazione saldatrice; rimozione ed insacchettamento della fibra all'interno della tendostruttura	///
04/12/2017	1	8	Smaltimento fibra bolla di trasporto 968671. Smaltimento rottame di acciaio INOX bolla trasporto 968679 peso 1920 Kg	///
13/12/2017	5	38	Montaggio delle porte MS 105 e KS 5; raccolta del refrattario in area demolizione; raccolta della fibra in area demolizione	///
13/12/2017	1	8	Smaltimento refrattario bolla trasporto 973427 peso 4550 Kg. Smaltimento fibra bolla di trasporto 973475	///
20/12/2017	5	40	Pulizia del refrattario; pulizia della fibra artificiale; preparazione dell'area per la sabbiatura; preparazione di telaio.	///
20/12/2017	1	8	Consegna della porta KS 5 e KS 7. Smaltimento fibra artificiale bolla di trasporto 977506. Smaltimento refrattario bolla 976312 peso Kg 4300	///