

**SITUAZIONE OPERE COMPENSATIVE CON GLI ENTI PARCO – GIUGNO 2018**

PARCO OGLIO NORD - CONVENZIONE DEL 01/03/2013 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO								
PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA	PE VALIDATO DA CAL IN DATA	CONTRIBUTI CONVENZIONATI	IMPORTI * PAGATI	IMPORTI RESIDUI	NOTE	
1. Progetto della Foresta fluviale della valle dell'Oglio	Riqualificazione ambientale, riforestazione, ripristino dei corridoi ecologici e fruizione delle aree demaniali e delle altre aree di proprietà o In disponibilità e quindi realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, con coinvolgimento, diretto e responsabile, degli Enti, delle Associazioni protezionistiche, dei pescatori, dei cacciatori e del mondo del volontariato nella gestione.	28/02/2014	01/04/2015	200.000,00	199.940,10	0,00	pagata rata di saldo del contributo convenzionato	
		19/11/2014						
2. Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola	Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola, tra le quali: la realizzazione di frutteti impiegando antiche varietà in via di estinzione e la coltivazione di tartufo con querceti appositamente micorizzati, previa analisi ed individuazione dei suoli idonei	28/02/2014	01/07/2014	100.000,00	64.091,17	35.908,83	pagata rata di saldo del contributo convenzionato	
3. Progetto Greenway dell'Oglio	Lotto 16	Sistemazione e riconnessione della pista ciclopedonale tra i comuni di Soncino e Orzinuovi e la messa in sicurezza del ponte automobilistico sul fiume Oglio. L'intervento si sviluppa pertanto a cavallo delle sponde destra e sinistra del Fiume Oglio tra i territori cremonesi e bresciani dei comuni di Soncino e di Orzinuovi.	09/07/2014	05/11/2014	965.000,00	453.750,00	511.250,00	pagata 3 <sup>a</sup> rata del contributo convenzionato <sup>1</sup>
	Lotto 22A	Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale e sistemazione del percorso ciclabile di collegamento tra Monticelli d'Oglio-Monasterolo- Robecco d'Oglio	19/11/2014	02/04/2015				pagata 2 <sup>a</sup> rata del contributo convenzionato
4. Progetto di realizzazione del sistema segnaletico della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle areenaturalisti che di maggiore pregio e tutela	realizzazione del sistema segnaletico della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle areenaturalisti che di maggiore pregio e tutela	28/02/2014	01/07/2014	80.000,00	65.688,54	14.311,46	pagata rata di saldo del contributo convenzionato	
5. Progetto dell'Ostello e il complesso del Mulino di Basso	realizzazione degli interventi di completamento del centro convegni e di formazione del parcheggio del complesso del Mulino di Basso	11/09/2014	05/11/2014	150.000,00	103.297,44	46.702,56	pagata rata di saldo del contributo convenzionato	
<b>TOTALE</b>				<b>1.495.000,00</b>	<b>886.767,25</b>	<b>608.172,85</b>		

Pagamenti	Termini previsti per l'erogazione
1 <sup>a</sup> Rata	Stipula della convenzione (10% Contributo Convenzionato)
2 <sup>a</sup> Rata	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)

<sup>1</sup> Gli interventi sono stati completati ed è in corso il pagamento della rata di saldo

3°rata	Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato)
Saldo	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute

**PARCO ADDA NORD DEL CONVENZIONE 30/11/2012 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO**

PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA	PE VALIDATO DA CAL IN DATA	CONTRIBUTI CONVENZIONATI	IMPORTI * PAGATI	IMPORTI RESIDUI	NOTE
1. Realizzazione della ciclovia azzurra nel comune di Cassano d'Adda	completamento della pista esistente che collega Cascine San Pietro con il ponte sull'Adda passando al centro di Cassano	07/12/2012 22/12/2012	08/08/2013	387.500,00	387.500,00	0	pagata rata di saldo del contributo convenzionato
2. Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "il Raggio Verde" nel Comune di Truccazzano	la realizzazione del Parco a vocazione agricola denominato "Parco Olistico - Spina Verde", ubicato nel territorio compreso tra il centro abitato di Truccazzano e Albignano, nelle aree tra il Canale Muzza ad Est e la S.P. 104 ad Ovest all'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Adda Nord; aree sottoposte a regime di controllo paesaggistico.	13/12/2013 (in attesa integrazione)		400.000,00	40.000,00	360.000,00	pagata 1^ rata del contributo convenzionato
3. Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda <sup>2</sup>	realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda con l'utilizzo del tracciato di parte di Via Brolo dall'area ex discarica fino alla Via Cascine San Pietro, di Via Cascine San Pietro dall'incrocio con Via Brolo fino al confine del territorio comunale, poi verso Sud, utilizzando strade di tipo consorziale costeggiando il laghetto "Betulle" fino alla Cascina Ronchi che è al centro della Foresta di Pianura e alle porte del Parco Adda Nord sul territorio comunale.	18/09/2013 29/11/2013 15/05/2018		360.000,00	36.000,00	324.000,00	pagata 1^ rata del contributo convenzionato
4. Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco Adda Nord	intervento di miglioramento delle infrastrutture e strutture presenti nel proprio territorio mediante la rinaturalizzazione degli itinerari esistenti e l'implementazione del sistema di comunicazione e di informazione per quanto concerne il patrimonio artistico, culturale, architettonico, religioso e ambientale.	29/11/2013 (in data 12/11/2014 interviene il nullaosta di CAL sull'Addendum alla Convenzione)		347.500,00	34.750,00	312.750,00	pagata 1^ rata del contributo convenzionato
<b>TOTALE</b>				<b>1.495.000,00</b>	<b>498.250,00</b>	<b>996.750,00</b>	

Termini previsti per l'erogazione	
1° Rata	Stipula della convenzione (10% Contributo Convenzionato)
2° Rata	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)
3° Rata	Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato)
Saldo	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute

<sup>2</sup> Richiesta una variazione progettuale dell'Intervento. In attesa di ricevere la documentazione progettuale per la formalizzazione di un eventuale Addendum alla Convenzione

**PARCO DEL SERIO CONVENZIONE DEL 07/10/2010 – IMPORTO 1.430.000,00 EURO**

PROGETTO		DESCRIZIONE PROGETTO	PE PRESENTATO/ INTEGRATO A SDP IN DATA	PE VALIDATO DA CAL IN DATA	CONTRIBUTI CONVENZIONATI	IMPORTI * PAGATI	IMPORTI RESIDUI	NOTE
Misura di compensazione 1 - Fosso Bergamasco			-	-	5.000,00 <sup>3</sup>	-	-	-
Misura di compensazione 2 <sup>4</sup>	Compensazione ecosistemica da localizzare presso la roggia Morla e/o Morletta a Bariano (BG).	Realizzazione di opere di compensazione ecosistemica da localizzare presso la roggia Morla e/o Morletta a Bariano (BG) . L'intervento prevede la collocazione di una sieve mista di 108 m lungo l'alveo interrato dell'ex fontanile Ronchina (Comune di Fara previsti nell'area B con il corridoio ecologico della roggia Navarezza. L'intervento si completa con la mitigazione vegetazionale di un pozzo irriguo posto a nord dell'ex asta del fontanile.	23/06/2014	07/11/2014	235.510,27	105.979,62	129.530,65	pagata 2^ rata contributo convenzionato
Misura di compensazione 3 <sup>5</sup>								
Misura di compensazione 4 - Alveo del fiume <sup>6</sup>		Le opere di consolidazione arginale con rinaturalizzazione del Fiume Serio nel tratto compreso tra Romano di Lombardia e Mozzanica (BG)	19/06/2014	07/11/2014	525.997,35	236.698,81	289.298,54	pagata 2^ rata contributo convenzionato
Misura di compensazione 5 - Sottopasso <sup>7</sup>	Ricucitura del percorso ciclopeditone nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG)	Intervento di ricucitura del percorso ciclopeditone nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG)	29/07/2013	0/01/2014	306.492,38	212.138,93	94.353,45	pagata rata di saldo contributo convenzionato
	Formazione del nuovo sottopasso di collegamento ciclabile tra Morengo - Romano di Lombardia e Bariano (BG)	Le opere di costruzione di un nuovo sottopasso di collegamento ciclabile tra Morengo - Romano di Lombardia e Bariano (BG) per il completamento e la sistemazione di una porzione di rete ciclabile esistente che attraversa il territorio comunale di Bariano. Il progetto si colloca infatti nell'area agricola a nord- est di Bariano, area pianeggiante attraversata dalla infrastruttura ferroviaria Milano -Venezia e dalla strada provinciale n. 101 Romano di Lombardia – Bariano	16/04/2014	07/11/2014	357.000,00	267.750,00	89.250,00	pagata 3^ rata contributo convenzionato
**incluso nell'erogazione della prima rata del contributo convenzionato						5000,00		

<sup>3</sup> L'intervento sarà oggetto di validazione nell'ambito dell'Addendum di cui alla successiva nota 3.

<sup>4</sup> Con Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 16 maggio 2018 l'ente Parco ha richiesto ulteriori interventi integrativi e migliorativi di quanto già realizzato. Sono attualmente in corso le attività di progettazione esecutiva di tali interventi

<sup>5</sup> Vedi nota 2.

<sup>6</sup> Vedi nota 2

<sup>7</sup> Vedi nota 2

<b>TOTALE</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>827.567,36</b>	<b>602.432,64</b>	
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

<b>Pagamenti</b>	<b>Termini previsti per l'erogazione</b>
1° Rata	Stipula della convenzione (20% Contributo Convenzionato)
2° Rata	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)
3° rata	Raggiungimento del 50% dei lavori (30% Contributo Convenzionato)
Saldo	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute