



Spett.le

TIEMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscate (MI)

Urago d'Oglio, 05 Febbraio 2014

VERBALE PIANTUMAZIONE LOTTO 0E

In data odierna, 05/02/2014, nell'ambito delle lavorazioni delle mitigazioni ambientali del Lotto 0E (detto variante SP 17 di Cologno) e affidate dal C.G. (Consorzio BBM) all'impresa TIEMME Srl, si è proceduto in contraddittorio con DL, alla verifica degli interventi di piantumazione dei filari monospecifici F1A (Populus Nigra var. Italica) e delle siepi plurifilari naturaliformi igrofile (S4) eseguiti nel periodo dal 13-01-2014 al 29-01-2014.

Gli interventi effettuati sono conformi al progetto fatte salve le seguenti annotazioni non imputabili all'impresa:

- Rotatoria SYE02 Ramo Ovest: Populus Nigra non posato per l'interferenza del metanodotto SNAM (distanza minima 2 mt per lato).
- Piazzola di emergenza lato Est pk 2+240: Populus Nigra non posati in corrispondenza della piazzola in quanto, dovendo rispettare la distanza minima di mt. 6 dal confine stradale, le piante verrebbero poste a dimora in un'area fuori dai limiti di esproprio.
- Roggia pk 0+800: le siepi del tipo S4 non sono state posate per il parere contrario del Consorzio Irriguo perché impedirebbero l'accessibilità al canale per le operazioni di ordinaria manutenzione; inoltre l'Ente gestore dell'acquedotto AOB2, ha segnalato la presenza di una tubazione interrata in fibrocemento la cui struttura e debole consistenza non è compatibile con le opere di piantumazione delle specie arbustive ed arboree di cui sopra.

In virtù di quanto esposto è stato redatto il presente verbale.

Per TIEMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....
.....
.....
.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere I Urago d'Oglio, il 15/02/2014

Con la presente, si attesta che il giorno 15/02/2014 sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

C1	C1 L1_2	MA001
C1	C1 L1_3	MA001
C1	C1 L1_4	MA001
C1	C1 L1_5	MA001
C1	C1 L1_6	MA001
C1	C1 L1_7	MA001
C1	C1 L2_1	MA001
C1	C1 L2_2	MA002
C1	C1 L2_3	MA002
C1	C1 L1_1	MA001

Si sancisce che dalla medesima data del 15/02/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geol. ^{GIOM. BAULICO}Castrovinei)

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Tomaiuolo)

Per l'Alta Sorveglianza



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E
MILANO

Spett.le

TIBMME Srl
Via del Possato 12
20010 Busceto (MI)

Urago d'Oglio, il 26 Febbraio 2014

VERBALE PIANTUMAZIONE DUX01

In data odierna, 26/02/2014, nell'ambito delle lavorazioni delle mitigazioni ambientali della WBS DUX01 affidate dal C.G. (Consorzio BBM) all'impresa TIBMME Srl, si è proceduto in contraddittorio con DL, alla verifica degli interventi di piantumazione eseguiti nel periodo dal 06-02-2014 al 18-02-2014.

Sono state piantumate le seguenti dune:

- Duna n° 1 pk 7+535
- Duna n° 2 pk 9+382
- Duna n° 3 pk 9+812
- Duna n° 4 pk 10+494
- Duna n° 5 pk 10+564
- Duna n° 6 pk 10+629
- Duna n° 7 pk 10+876
- Duna n° 8 pk 10+980
- Duna n° 9 pk 11+128

Gli interventi effettuati sono conformi al progetto.

In virtù di quanto esposto è stato redatto il presente verbale.

Per TIBMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....
.....
.....
.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E
MILANO

Spett.le

TIRMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscate (MI)

Urago d'Oglio, 11 Marzo 2014

VERBALE PIANTUMAZIONI

Con la presente,
si attesta che dal giorno 04/03/2014 al giorno 31/03/2014 sono stati eseguiti e completati i
lavori di piantumazioni nelle aree delle WBS come da distinta allegata.

FC	FCL1_18	AS001	14-15/03/2014
FC	FCL1_17	AS001	17/03/2014
BM	BML1_8	AS001	18/03/2014
BM	BML1_9	AS001	18/03/2014
FC	FCL1_16	AS001	18-24/03/2014
FA	FALI_13	CS001	25/03/2014
FA	FALI_14	CS001	25-26/03/2014
FA	FALI_8	RIX05	11-12/03/2014
FC	FCL1_8	RIX05	12/03/2014
FA	FALI_6	RIX05	12-13/03/2014
FA	FALI_5	RIX05	12-14/03/2014
FA	FALI_7	RIX05	13/03/2014
FC	FCL1_9	RIX05	28/03/2014
FA	FALI_9	RIX05	29/03/2014
FC	FCL1_10	RIX05	29/03/2014
BM	BML1_4	RIX05	29/03/2014
FC	FCL1_11	RIX08	06/03/2014
BM	BML1_6	RIX08	10/03/2014
FC	FCL1_15	RIX09	06/03/2014
FC	FCL1_14	RIX09	07/03/2014
FC	FCL1_13	RIX09	07-08/03/2014
FC	FCL1_12	RIX09	08-10/03/2014
FC	FCL1_19	RIX10	18/03/2014
FC	FCL2_1	RIX12	19/03/2014

FC	FC L2_2	RIX12	19/03/2014
BM	BM L2_4	RIX12	31/03/2014
FC	FC L2_5	RIX13	31/03/2014
FA	FA L1_11	TRX01	04-06/03/2014
FA	FA L1_12	TRX01	05/03/2014
FA	FA L1_10	TRX01	21-28/03/2014
BM	BM L1_11	TRX02	27/03/2014
BM	BM L1_12	TRX02	27/03/2014
BM	BM L1_13	TRX02	28/03/2014
BM	BM L2_3	TRX04	20/03/2014

Inoltre il seguente intervento è stato eseguito al 28% :

FC	FC L2_3	RIX13	21/03/2014
----	---------	-------	------------


Per TIEMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

TIEMME S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Stabile Temporale

.....




Spelt,lo

TIEMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscate (MI)

Urago d'Oglio, Il 09 Aprile 2014

VERBALE PIANTUMAZIONE LOTTO 0E

In data odierna, 09/04/2014, nell'ambito delle lavorazioni delle mitigazioni ambientali del Lotto 0E (detto variante SP 17 di Cologne), affidate dal C.G. (Consorzio BBM) all'impresa TIEMME Srl, e con riferimento al verbale di piantumazione del 05 Febbraio 2014, si è proceduto in contraddittorio con DL, alla verifica degli interventi di completamento delle piantumazione dei filari monospecifici P1A (Populus Nigra var. Italica) e delle siepi plurifilari naturaliformi igrofile (S4) che non erano stati posati causa interferenze e vincoli progettuali presso la Rotatoria SV302 Ramo Ovest, la Piazzola di emergenza lato Est pk 2+240 e la Roggia pk 0+800.

Le siepi plurifilari naturaliformi igrofile (S4) sono state messe a dimora nelle aree evidenziate in arancione nell'allegata planimetria, mentre i Populus Nigra var. Italica sono stati posati nel tratto evidenziato dal riquadro rosso.

Gli interventi effettuati sono conformi alle indicazioni impartite.

In virtù di quanto esposto è stato redatto il presente verbale.

Per TIEMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....
.....
.....
.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E
MILANO**

Spett.le

TIEMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscato (MI)

Urago d'Oglio, il 30 Aprile 2014

VERBALE PIANTUMAZIONI

Con la presente,
si attesta che dal giorno 01/04/2014 al giorno 08/04/2014 sono stati eseguiti e completati i
lavori di piantumazioni nelle aree delle WBS come da distinta allegata.

FC	FC L2_4	RIX13	01/04/2014
FC	FC L2_7	RIX13	01/04/2014
FC	FC L2_8	RIX13	01/04/2014
C3	C3 L2_1	RIX13	01/04/2014
AD	AD L1_3	RIX01	03-04/04/2014
AD	AD L1_2	RIX01	04-08/04/2014

Per TIEMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

TIEMME S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Maria Zamparini

P. Ferrero

Adriano Ferrero



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E
MILANO**

Spett.le

TIEMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscate (MI)

Urago d'Oglio, Il 31 Maggio 2014

VERBALE PIANTUMAZIONI

Con la presente,
si attesta che dal giorno 09/05/2014 al giorno 13/05/2014 sono stati eseguiti e completati i
lavori di piantumazioni nelle aree delle WBS come da distinta allegata.

BM	BM LI_3	RIX04	09-13/05/2014
----	---------	-------	---------------

Per TIEMME

TIEMME S.r.l.
Il Legale Rappresentante

.....
Marta Tomporit

Per il Consorzio BBM

.....
Franco

Per la Direzione Lavori

.....
Edw. P. e. f. e. s.

Per l'Alta Sorveglianza

.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, il 25/11/2014

Con la presente, si attesta che il giorno 25/11/2014, sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

FC	FC L1_1	MA001
FC	FC L1_5	MA001
BM	BM L1_2	MA001
FC	FC L1_3	MA001
FC	FC L1_2	MA001
FA	FA L1_1	MA001

Si sancisce che dalla medesima data del 25/11/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geom. Ballico) *Alma Ballico*

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Tomaiuolo)

Per l'Alta Sorveglianza



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, Il 18/12/2014

Con la presente, si attesta che il giorno 18/12/2014 sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

AD	AD L1_1	MA001
S2	S2 L1_3	MA001
S2	S2 L1_5	MA001
BM	BM L1_1	MA001
FA	FA L1_2	MA001
FC	FC L1_6	MA001
BM	BM L1_10	MA001

Si sancisce che dalla medesima data del 18/12/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geom. BALLO) 

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Tomaiuolo) 

Per l'Alta Sorveglianza



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, li 27/01/2015

Con la presente, si attesta che il giorno 27/01/2015 sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

FC	FC L1_4	MA001
BM	BM L1_7	MA001
FC	FC L1_22	MA001
FC	FC L1_21	MA001
BM	BM L2_1	MA002
FC	FC L1_23	MA001
BM	BM L2_2	MA002

Si sancisce che dalla medesima data del 27/01/2015 ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. ^{GEOM. BALICO} (Geol. Castrovinei) 

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Tomaiuolo)

Per l'Alta Sorveglianza



VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, li 31/10/2016

Con la presente, si attesta che il giorno 31/10/2016 sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

FC	FC L2_3	MA001
----	---------	-------

Si sancisce che dalla medesima data del 31/10/2016 ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geol. Castrovinci)

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Troli)

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, li **05/02/2016**

Con la presente, si attesta che il giorno **05/02/2016** sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

S2	S2 L2_4	MA002
S2	S2 L2_5	MA002
S2	S2 L2_6	MA002
S2	S2 L2_1	MA002
S2	S2 L2_2	MA002
S2	S2 L2_3	MA002


Si sancisce che dalla medesima data del **05/02/2016** ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geol. Castrovinci)

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Troli)

Per l'Alta Sorveglianza





**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E
MILANO**

Spett.le

TIEMME Srl
Via del Fossato 12
20010 Buscate (MI)

Urago d'Oglio, il 26 Febbraio 2014

VERBALE PIANTUMAZIONE DUX01

In data odierna, 26/02/2014, nell'ambito delle lavorazioni delle mitigazioni ambientali della WBS DUX01 affidate dal C.G. (Consorzio BBM) all'impresa TIEMME Srl, si è proceduto in contraddittorio con DL, alla verifica degli interventi di piantumazione eseguiti nel periodo dal 06-02-2014 al 18-02-2014.

Sono state piantumate le seguenti dune:

- Duna n° 1 pk 7+535
- Duna n° 2 pk 9+382
- Duna n° 3 pk 9+812
- Duna n° 4 pk 10+494
- Duna n° 5 pk 10+564
- Duna n° 6 pk 10+629
- Duna n° 7 pk 10+876
- Duna n° 8 pk 10+980
- Duna n° 9 pk 11+128

Gli interventi effettuati sono conformi al progetto.

In virtù di quanto esposto è stato redatto il presente verbale.

Per TIEMME

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....
.....
.....
.....

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE

Cantiere 1 Urago d'Oglio, li **31/12/2015**

Con la presente, si attesta che il giorno **31/12/2015** sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.

AD	AD L1_4	MA001
AD	AD L1_5	MA001
AD	AD L1_6	MA001
AD	AD L1_7	MA001

Si sancisce che dalla medesima data del **31/12/2015** ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geol. Castrovinci)

Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)

Per la Direzione Lavori (Ing. Troli)

Per l'Alta Sorveglianza



VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE PIANTUMAZIONE


Cantiere I Urago d'Oglio, li **31/01/2016**

Con la presente, si attesta che il giorno **31/01/2016** sono state ultimate le attività di messa a dimora delle piante per le aree sotto elencate.


C2	C2 L2_1	MA002
C2	C2 L2_2	MA002
C2	C2 L2_3	MA002
C2	C2 L2_4	MA002
C2	C2 L2_5	MA002

Si sancisce che dalla medesima data del **31/01/2016** ha inizio il periodo di manutenzione triennale.

Per TIEMME S.r.l. (Geol. Castrovinci)



Per il Consorzio BBM (Arch. Gozzini)



Per la Direzione Lavori (Ing. Troli)



Per l'Alta Sorveglianza