



Fase 1

Descrizione delle fasi

Fase 1

- 1.1. Zona Fiumefreddo:
  - 1.1.1. Costruzione comunicazione pari-dispari lato Catania futuro PM di Fiumefreddo, che in questa fase servirà da comunicazione doppio/singolo sulla linea storica;
  - 1.1.2. Varo deviativo provvisorio con relativo tronchino di sicurezza su binario pari;
  - 1.1.3. Demolizione:
    - 1.1.3.1. binario pari su linea storica dalla punta del dev. della nuova comunicazione;
    - 1.1.3.2. vecchia comunicazione doppio/singolo compreso
  - 1.1.4. Costruzione del binario pari e dispari (parziale con paraurti provvisorio alla pk 0+400.00) e della comunicazione lato Messina.
  - 1.1.5. Costruzione del binario di precedenza pari (completa di tronchini di sicurezza ambo i lati) e delle comunicazioni ME e CT.
  - 1.1.6. Costruzione parziale ( con paraurti provvisorio ) del binario di precedenza dispari e della comunicazione lato ME;
- 1.2. Zona Letojanni:
  - 1.2.1. costruzione binario fino alla zona di allaccio;
- 1.3. Con questa configurazione sono attivi i Cantieri di:
  - 1.3.1. Giarre e Fiumefreddo, ferroviari;
  - 1.3.2. Area PMZ Fiumefreddo , stradale;
- 1.3. La circolazione continuerà sulla linea storica a singolo binario attraverso la comunicazione di cui al p.to 1.1.1;

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO  
UO INFRASTRUTTURE SUD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO  
Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni**

**Infrastruttura Ferroviaria - Linea**  
Planimetria di progetto su cartografia fasi costruttive - Tav.2/4

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	78	P6	IF0004	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Inglesi	Gen. 2018	P. Pizzomano	Gen. 2018	P. Castellano	Gen. 2018	D. Tiberi	