

- LEGENDA**
- Limite C.D.M. n. 6586/2011 della Capo d'Anzio S.p.A.
  - Opere da fare FASE 1
  - Opere da fare FASE 2
  - Opere terminate
  - Area di cantiere



- FASE ATTUATIVA 1**
- a) Allestimento cantiere logistico ed operativo e viabilità
  - b) Prefabbricazione massi Antifer
  - c) Realizzazione nuova diga di Soprafutto: RADICE - Opere a gettata (nucleo, filtro e mantellata)



- FASE ATTUATIVA 2**
- a) Prefabbricazione massi Antifer
  - b) Realizzazione nuova diga di soprafutto - CORPO DI DIGA Opere a gettata (nucleo, filtro e mantellata)



- FASE ATTUATIVA 3**
- a) Prefabbricazione massi Antifer
  - b) Realizzazione nuova diga di Soprafutto - CORPO DI DIGA - opere a gettata (coronamento)
  - c) Prefabbricazione cassoncini in cls e banchinamento Terrapieno Ovest-Est
  - d) Banchinamento su pali



- FASE ATTUATIVA 4**
- a) Prefabbricazione massi Antifer 100
  - b) Realizzazione nuova diga di soprafutto - CORPO DI DIGA Opere a gettata (coronamento)
  - c) Realizzazione Sporgente centrale
  - d) Sarpimento massi naturali e demolizione pavimentazione Moto Innocenziano
  - e) Banchinamenti su pali



- FASE ATTUATIVA 5**
- a) Dragaggio fondali Darsena Nord 100
  - b) Dragaggio fondali Darsena Sud
  - c) Riempimenti e terrapieni
  - d) Realizzazione delle sovrastrutture di banchina e pavimentazione
  - e) Predisposizione impiantistica



- FASE ATTUATIVA 6**
- a) Completamento impianti
  - b) Realizzazione edifici
  - c) Opere stradali, installazione arredi banchina e sistemazioni a verde
  - d) Sistemi di ormeggio delle unità da diporto
  - e) Opere di finitura



Regione Lazio  
**Comune di Anzio (RM)**



CAPO D'ANZIO S.p.A.  
C.D.M. n. 6586/2011

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA**  
FASE 3 - DARSENA SUD

Proponente:  
 Marina di Capo d'Anzio

Progettazione:  
 Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi  
Arch. Vittoria Biego

Titolo elaborato:  
**PLANIMETRIA DELLE FASI ESECUTIVE**

Amministratore Delegato  
Avv. Antonia Bufalari





A. 4.004.13      Luglio 2018      **CA.02**