



Regione Lazio  
**Comune di Anzio (RM)**



**CAPO D'ANZIO S.p.A.**  
C.D.M. n. 6586/2011

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**FASE 3 - DARSENA SUD**

Proponente:



Marina di  
Capo d'Anzio

Progettazione:



Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi

Arch. Vittoria Biego

Amministratore Delegato  
Avv. Antonio Bufalari

Titolo elaborato:

**CRONOPROGRAMMA**





Capo d'Anzio S.p.A.  
C.D.M. 6586/2011  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
FASE 3 - DARSENA SUD

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	LAV.NI (gg.)	DURATA LAVORI (sett.)	Attività preliminari da svolgersi prima della consegna dei lavori			MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25	MESE 26	
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>Durata totale</b>	<b>572</b>	<b>104</b>				[Gantt bars for total duration]																										
<b>0 Bonifica bellica</b>		<b>12</b>				[Gantt bars for Bonifica bellica]																										
<b>1 Allestimento cantiere</b>		<b>5</b>				[Gantt bars for Allestimento cantiere]																										
1,1 Sistemazione e bonifica delle aree	27,5					[Gantt bars for 1,1]																										
1,2 Realizzazione accessi e viabilità di cantiere						[Gantt bars for 1,2]																										
1,3 Allestimento cantieri logistici ed operativi						[Gantt bars for 1,3]																										
<b>2 Realizzazione nuova diga di sopraflutto</b>		<b>61</b>				[Gantt bars for Realizzazione nuova diga di sopraflutto]																										
2,1 Prefabbricazione Antifer in cls presso impianti interno al cantiere	335,5	<b>44</b>				[Gantt bars for 2,1]																										
2,2 Salpamento parziale scogliera esistente		<b>2</b>				[Gantt bars for 2,2]																										
2,3 Radicamento Nuova Diga (nucleo, filtro e mantellata)		<b>12</b>				[Gantt bars for 2,3]																										
2,4 Corpo Diga - opere a gettata, starti filtro e mantellata esterna		<b>48</b>				[Gantt bars for 2,4]																										
2,5 Opere in c.a. (Muro paraonde, fondazione fanale ecc.)		<b>12</b>				[Gantt bars for 2,5]																										
<b>3 Realizzazione Terrapieno ovest - est e Sporgente centrale</b>		<b>47</b>				[Gantt bars for Realizzazione Terrapieno ovest - est e Sporgente centrale]																										
3,1 Realizzazione banchina interna Terrapieno Ovest - Est	335,5	<b>36</b>				[Gantt bars for 3,1]																										
3,1,0 Prefabbricazione cassoncini in cls presso impianti interno al cantiere		<b>26</b>				[Gantt bars for 3,1,0]																										
3,1,1 Preparazione scanno imbasamento cassoncini in cls		<b>10</b>				[Gantt bars for 3,1,1]																										
3,1,2 Posa in opera cassoncini		<b>26</b>				[Gantt bars for 3,1,2]																										
3,1,3 Salpamento scogliere esistenti		<b>24</b>				[Gantt bars for 3,1,3]																										
3,1,4 Esecuzione riempimenti e terrapieni		<b>24</b>				[Gantt bars for 3,1,4]																										
3,1,5 Realizzazione sovrastruttura		<b>16</b>				[Gantt bars for 3,1,5]																										
3,2 Realizzazione Sporgente centrale		<b>29</b>				[Gantt bars for 3,2]																										
3,2,0 Prefabbricazione cassoni su bacino		<b>17</b>				[Gantt bars for 3,2,0]																										
3,2,1 Preparazione scanno imbasamento cassoncini in cls		<b>10</b>				[Gantt bars for 3,2,1]																										
3,2,2 Posa in opera cassoncini		<b>17</b>				[Gantt bars for 3,2,2]																										
3,2,3 Salpamento scogliere esistenti		<b>7</b>				[Gantt bars for 3,2,3]																										
3,2,4 Esecuzione riempimenti e terrapieni		<b>16</b>				[Gantt bars for 3,2,4]																										
3,2,4 Realizzazione sovrastruttura		<b>10</b>				[Gantt bars for 3,2,4]																										
<b>4 Banchina su pali</b>			<b>56</b>				[Gantt bars for Banchina su pali]																									
4,1 Allestimento ed esecuzione pali trivellati	335,5	<b>52</b>				[Gantt bars for 4,1]																										
4,2 Realizzazione impalcati		<b>47</b>				[Gantt bars for 4,2]																										
<b>5 Dragaggio dei fondali e riempimento terrapieni</b>		<b>16</b>				[Gantt bars for Dragaggio dei fondali e riempimento terrapieni]																										
5,1 Dragaggio fondali darsena Sud	335,5	<b>8</b>				[Gantt bars for 5,1]																										
5,2 Dragaggio fondali darsena Nord		<b>8</b>				[Gantt bars for 5,2]																										
<b>6 Realizzazione impianti a rete</b>		<b>28</b>				[Gantt bars for Realizzazione impianti a rete]																										
<b>7 Realizzazione degli edifici</b>		<b>24</b>				[Gantt bars for Realizzazione degli edifici]																										
7,1 Fondazioni	335,5					[Gantt bars for 7,1]																										
7,2 Pareti perimetrali e copertura						[Gantt bars for 7,2]																										
7,3 Pareti divisorie interne						[Gantt bars for 7,3]																										
7,4 Impianti						[Gantt bars for 7,4]																										
7,5 Massetti ed intonaci						[Gantt bars for 7,5]																										
7,6 Pavimenti e rivestimenti						[Gantt bars for 7,6]																										
7,7 Infissi						[Gantt bars for 7,7]																										
7,8 Finiture esterne						[Gantt bars for 7,8]																										
<b>8 Opere esterne</b>		<b>27</b>				[Gantt bars for Opere esterne]																										
8,1 Opere stradali e pavimentazione piazzali	335,5	<b>27</b>				[Gantt bars for 8,1]																										
8,2 Intallazione arredi, sistemazioni a verde, opere di finitura		<b>12</b>				[Gantt bars for 8,2]																										
<b>9 Arredi banchina e sistemi di ormeggio delle unità da diporto</b>		<b>18</b>				[Gantt bars for Arredi banchina e sistemi di ormeggio delle unità da diporto]																										
9,1 Prefabbricazione corpi morti	335,5	<b>5</b>				[Gantt bars for 9,1]																										
9,2 Installazione corpi morti e catene		<b>12</b>				[Gantt bars for 9,2]																										
9,3 Installazione pontili		<b>15</b>				[Gantt bars for 9,3]																										
<b>10 Smobilizzo del cantiere</b>		<b>4</b>				[Gantt bars for Smobilizzo del cantiere]																										