



DESCRIZIONI FASI:

TRAFFICO:

- DEVIAZIONE PROVVISORIA DEL TRAFFICO S.P. 111 IN PARTE SU NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (VS2B006-0) ED IN PARTE SU SEDE ESISTENTE
- VIABILITA' S.P. 119 SU SEDE DEVIAZIONE PROVVISORIA

LAVORAZIONI:

- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

SOTTOVIA 1 SO2B014-C;

- REALIZZAZIONE SBANCAMENTI E RILEVATI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (VS2B006-0) 2a FASE
- REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE CARREGGIATA NORD SPV DALLA PK 29+300 ALLA PK 29+920
- REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE SVINCOLO DI BREGANZE
- REALIZZAZIONE RAMPE PROVVISORIE PER FUTURO COLLEGAMENTO CARREGGIATE NORD E SUD SPV TRATTA 2A

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI |
| | OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE |
| | OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI |
| | VIABILITA' DEFINITIVA SPV |
| | CHIUSURA VIABILITA' |



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

| CONCESSIONARIO | CONTRAENTE GENERALE |
|--|---|
| SPV SpA Via Inverto, 24/A 10146 Torino IL DIRETTORE TECNICO: Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino | SIS Scpa Via Inverto, 24/A 10146 Torino DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA PROGETTO COSTRUTTIVO |
| SOCIETA' DI PROGETTAZIONE SIPAL S.p.A. Via Inverto, 24/A 10146 Torino | RESPONSABILE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani |
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTO PROVINCIA A TARANTO | GEOLOGO ALESSIO BARB N. 2055 |

| PROGETTO ESECUTIVO | | LOTTO 2 - TRATTA "B" |
|--|---|-----------------------------|
| N. Progr. _____ | VARIAZIONE PROGETTUALE dal KM 29+100 al KM 30+100 | Dal Km. 29+300 al Km 38+700 |
| TITOLO ELABORATO: PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA CANTIERIZZAZIONE FASI DI CANTIERIZZAZIONE Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 3 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| REV. CL 0 PR | | DESCRIZIONE Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 29+100 al km 30+100 in adempimento alla prescrizione del decreto commissariale n.126 del 23.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo | REDAITTO SIPAL | DATA 10/10/2018 | VERIFICATO SIPAL | DATA 11/10/2018 | APPROVATO SIS | DATA 12/10/2018 |
|------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini | | VALIDAZIONE: PROTOCOLLO: _____ DEL: _____ |
|--|--|--|

P.L.V. CN. CE. E. B. 005-001. C.003. D.A. D. 04/08/2018