

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**

*Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli*

Ufficio di Brindisi

**LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE  
PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA  
RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E  
COSTA MORENA EST**

PROGETTO DEFINITIVO

**ID\_VIP 3870 Istruttoria VIA- Richiesta di integrazioni**  
prot.n.m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0017934.01-08-2018

---

**INT 3.5**

PROGETTAZIONE:



**MODIMAR S.r.l.**

VIA MONTE ZEBIO, 40 ROMA

**ACQUA  
TECNO**

**ACQUA TECNO S.r.l.**

VIA AJACCIO, 14 ROMA

<b>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale</b>	Ufficio di BRINDISI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST	<b>INT 3.5</b>
---	---	----------------

## Integrazione n. 3.5

Richiesta di integrazione:

**A seguito delle varianti prodotte, aggiornare il cronoprogramma dei lavori, che dovrà includere anche la tempistica delle misure di mitigazione e dei ripristini individuati.**

COSTA MORENA EST																								
DESCRIZIONE ATTIVITA'	MONITORAGGIO ANTE OPERAM				PROGRAMMA LAVORI (MESI)																			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IMPIANTO DI CANTIERE																								
<b>INTERVENTO N.1 - CASSA DI COLMATA</b>																								
BONIFICA BELLICA																								
RIPROFILATURA SPONDA SINISTRA CANALE																								
INFISSIONE PARETE COMBINATA																								
INFISSIONE PALANCOLE LATO CANALE																								
INFISSIONE PALANCOLE LATO MOLO POLIMERI																								
PARATIA SEMIPLASTICA																								
RINFIANCO TOUT-VENANT																								
AVE DI CORONAMENTO E SOVRASTRUTTURA DIAFRAM																								
VASCA DI SEDIMENTAZIONE E SCARICO																								
COLLAUDO																								
MONITORAGGIO ANTE OPERAM																								
MONITORAGGIO FASE DI CANTIERE																								

### Realizzazione della cassa di colmata

COSTA MORENA EST												
DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGRAMMA LAVORI (MESI)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>INTERVENTO N.2 - DRAGAGGIO E RIEMPIMENTO CASSA DI COLMATA</b>												
BONIFICA BELLICA												
DRAGAGGIO E RIEMPIMENTO CASSA												
COLLAUDO												
SMOBILIZZAZIONE CANTIERE												
MONITORAGGIO FASE DI CANTIERE												
MONITORAGGIO POST OPERAM												

### Dragaggio