



**DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE**

FASE 0 - SITUAZIONE ATTUALE  
 FASE 1 - REALIZZAZIONE PARATIA CON LINEA STORICA ATTIVA  
 FASE 2 - a) SBANCAMENTO FINO ALL'ATTUALE QUOTA PIANO CAMPAGNA  
 b) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DELLE SPALLE  
 c) SCAVO FINO A QUOTA 16.33/16.37 m E SCAPITIZZATURA PALI  
 FASE 3 - a) REALIZZAZIONE PLATEE DI FONDAZIONE DELLE SPALLE  
 b) REALIZZAZIONE SPALLE  
 c) REALIZZAZIONE ZONE DI TRANSIZIONE E DEL RILEVATO IN AMMORSAMENTO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **salini impregilo** MANDATARIA: **ASTALDI** MANDANTE:

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** MANDATARIA: **SOTECNI** MANDANTE: **ROCKSOIL**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

DISEGNO

IN- INTERFERENZE ED OPERE IDRAULICHE  
 IN09 - PROLUNGAMENTO TOMBINO AL KM 948.63 (PONTICELLO ESISTENTE)  
 FASI ESECUTIVE - TAV. 1

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	AZ	IN0900	002	B	1:100 - 1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE	TRAPANESE	14/09/18	MARTUSCELLI	15/09/18	PAZZA	15/09/18	MARTUSCELLI	
B	EMMISSIONE PER REV	TRAPANESE	10/09/18	MARTUSCELLI	11/09/18	PAZZA	11/09/18		

File: IF1M.0.0.ZZ.AZ.IN.09.0.002-B.DWG n. Edib: \_\_\_\_\_