


POSA PORTALI LINEA DI CONTATTO

- REALIZZAZIONE SCAVO
- REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE CON PIASTRA
- POSA TRALICCIO
- BULLONATURA TRALICCIO A TERRA


- ⚠ I tralicci vengono trasportati a pié d'opera con l'ausilio di un autogrù o carrello su rotaia. Sganciare il traliccio solo dopo averlo fissato al terreno.
- ⚠ Utilizzare funi guida per evitare oscillazioni pericolose da montare prima della movimentazione dei tralicci



POSA PORTALI LINEA DI CONTATTO


- POSA DELLA TRAVERSA
- BULLONAGGIO DELLA TRAVERSA

- ⚠ Il cestello si dovrà avvicinare al traverso solo dopo che questo sarà posizionato sopra il traliccio



TESATURA TREFOLI

TESATURA TREFOLI



- ⚠ Prima di iniziare le operazioni di tesatura dei cavi, verificare che il tratto di linea interessato sia sgombro da lavorazioni; se ciò non fosse possibile approntare idonee protezioni dal rischio di caduta dei cavi dall'alto

POSA TRAVERSE

- Prevedere una zona di montaggio delle strutture che sia lontano dal raggio d'azione di mezzi di sollevamento e piste di cantiere.
- Il manovratore dovrà avere esperienza specifica e sarà responsabile di tutte le operazioni condotte con la macchina e dei trasferimenti nell'ambito e fuori il cantiere.
- Sarà vietato al personale, tramite l'affissione di cartelli e delimitazioni, di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.
- Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscandimento e "grilli" o altro sistema idoneo ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento.
- Utilizzo di utensili di nuova concezione con vibrazioni ammortizzate mediante apposite impugnature.
- Per i lavori che si eseguono ad altezze superiori a 2 metri devono essere utilizzati apprestamenti che evitino il rischio di caduta dall'alto.
- Rispettare le distanze di sicurezza da cavi, condutture e apparecchiature elettriche sotto tensione



LAVORI CON CESTELLO AUTOSOLLEVANTE

- Effettuare lo spostamento dell'apparecchio soltanto con porte totalmente rientrate e senza persone a bordo;
- Non imprimere al ponte oscillazioni pericolose durante il lavoro e soprattutto a non imprimere violenti sforzi di trazione;
- Evitare di collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne l'altezza;
- Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste nel libretto d'uso e manutenzione; in particolare controllare, al termine del lavoro, i dispositivi di sicurezza;
- È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine; compiere su organi in moto operazioni di riparazione o regolazione; Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non apribile verso l'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura;
- Evitare di superare la portata massima dell'apparecchio (persone e attrezzature) stabilita dal costruttore ed indicata sulla tabella esposta sulla piattaforma;
- Evitare di utilizzare la piattaforma per il sollevamento dei carichi;
- Verificare, prima dell'uso, che siano in funzione gli stabilizzatori;
- Verificare che lo spazio soprastante la piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi movimento;
- Verificare che non ci siano linee elettriche a meno di 5 m.
- Utilizzare cintura di sicurezza, con bretelle e cocciali, casco di sicurezza; scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, guanti;
- Divieto assoluto oltrepassare il parapetto del cestello per compiere operazioni difficoltose o salire sul parapetto.
- L'operatore situato nel cestello dovrà compiere le lavorazioni esclusivamente con i piedi appoggiati sul piano del cestello medesimo

POSA POLI LINEA DI CONTATTO

- POSA DELLA MENSOLA
- BULLONAGGIO DELLA MENSOLA

- ⚠ I tralicci vengono trasportati a pié d'opera con l'ausilio di un autogrù o carrello su rotaia. Sganciare il traliccio solo dopo averlo fissato al terreno.
- ⚠ Utilizzare funi guida per evitare oscillazioni pericolose da montare prima della movimentazione dei tralicci



POSA POLI LINEA DI CONTATTO

- Prevedere una zona di montaggio delle strutture che sia lontano dal raggio d'azione di mezzi di sollevamento e piste di cantiere.
- Il manovratore dovrà avere esperienza specifica e sarà responsabile di tutte le operazioni condotte con la macchina e dei trasferimenti nell'ambito e fuori il cantiere.
- Sarà vietato al personale, tramite l'affissione di cartelli e delimitazioni, di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.
- Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscandimento e "grilli" o altro sistema idoneo ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento.
- Utilizzo di utensili di nuova concezione con vibrazioni ammortizzate mediante apposite impugnature.
- Per i lavori che si eseguono ad altezze superiori a 2 metri devono essere utilizzati apprestamenti che evitino il rischio di caduta dall'alto.
- Rispettare le distanze di sicurezza da cavi, condutture e apparecchiature elettriche sotto tensione

MONTAGGIO ACCESSORI SU PALI E LINEE AEREE

- Richiedere tutta tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista.
- Verificare che argini, cavalletti e grandi masse metalliche in genere siano correttamente collegati a terra.
- Rispettare le distanze di sicurezza da cavi, condutture e apparecchiature elettriche sotto tensione.
- Per lavorazioni che necessitano di sporgersi dal cestello portapersona, l'addetto deve indossare cintura di sicurezza con bretelle e cocciali.
- I comandi del cestello portapersona devono essere usati esclusivamente dall'addetto posto sul cestello;
- Gli addetti ai lavori che si svolgono in altezza devono conoscere la procedura di emergenza per la discesa del cestello.
- Prima di iniziare le operazioni di tesatura dei cavi, verificare che il tratto di linea interessato sia sgombro da lavorazioni; se ciò non fosse possibile, approntare idonee protezioni dal rischio di caduta dei cavi dall'alto.
- Usare i dispositivi di protezione individuale e le sirene acustiche.
- Gli utensili devono essere tenuti in modo da impedire la caduta
- Non sostare sotto le apparecchiature.
- Revisione dei mezzi meccanici e attrezzi.
- Formazione e informazione degli addetti al lavoro
- Spostamento dei mezzi a passo d'uomo

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

MANDATARIA: salini impregilo

MANDANTE: ASTALDI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: SYSTRA

MANDANTI: SOTECNI, ROCKSOUL

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PSC_SEZIONE_C

Armamento e impianti T.E.

misure di prevenzione e protezione

Tav. 2 di 2

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	PU	SZ00C0	038	A	VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	SALVAGO	14/06/18	MELUCA	15/06/18	LACCOPI	15/06/18	GALDERO
								30/06/18