

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTE:



ESECUTORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI


COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	C	M	D	0	1	0	0	0	0	1	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	JCA/DC	25/06/18	DCOIRST/AFC	25/06/18	PM	25/06/18	-

File : IF1M.0.0.E.ZZ.PC.MD.01.0.0.001-A.xlsx

n. Elab.:

MERCEOLOGICO	
Capitolo	Sub-Capitolo

PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI				
WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento

Emissione contratto
Trimestre/Anno

**OPERE CIVILI**

00 - ATTIVITA' PRELIMINARI		VARIE	Attività Topografiche	Sistemi Cartografici Srl	Servizi	Intera Opera	
		VARIE	Indagini archeologiche integrative	ATI Sondedile-Geoservizi	Servizi	Intera Opera	20/02/2018
		VARIE	Bonifica Ordigni Bellici	Gimac Holding	Servizi	Intera Opera	18/04/2018
		VARIE	Archeologia	ARES-Carafa	Servizi	Intera Opera	20/02/2018
		VARIE	Indagini Ambientali/Analisi chimiche		Servizi	Intera Opera	II° TRIM. 2018
01-FORNITURE COMUNI		VARIE	Impianto cantiere		Fornitura/ Servizi	Intera Opera	III° TRIM. 2018
		VARIE	Gestione rifiuti soprassuolo		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura di inerti per Cls		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura di inerti per Cls		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Forniture di cemento		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Calcestruzzo		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Calcestruzzo		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Calcestruzzo (attrezzature ed impianti)		Diretta	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura - rete elettrosaldata		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura - Diaframmi		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Fornitura Acciaio d'armatura - Pali		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018

MERCEOLOGICO		PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI					Emissione contratto
Capitolo	Sub-Capitolo	WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento	Trimestre/Anno
02 - MOVIMENTI DI MATERIE		TR00/RI00	Scavi, rilevati, opere di urbanizzazione e di impianto cantiere		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		TR00/RI00	Sbancamenti e formazione rilevati / Scavi a sezione e rinterrati		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		TR00/RI00	Sbancamenti e formazione rilevati / Scavi a sezione e rinterrati		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		TR00/RI00	Sbancamenti e formazione rilevati / Scavi a sezione e rinterrati		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		GA01	Scavo in ambiente iperbarico		Diretta	Galleria Casalnuovo	IV° TRIM. 2019
		GA01	Scavo in ambiente iperbarico - Attrezzature e macchinari		Diretta	Galleria Casalnuovo	IV° TRIM. 2019
		GA01	Scavo a foro cieco		Subappalto	Galleria Casalnuovo	I° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Fornitura di Materiali per rilevati da cave di prestito		Fornitura	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		TR00/RI00	Stesa e compattazione Materiali per rilevati da cave di prestito		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		TR00/RI00	Fornitura di misto granulare stabilizzato		Fornitura	Intera Opera	I° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Stesa e compattazione di misto granulare stabilizzato		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Fornitura di Misto Cementato		Fornitura	Intera Opera	I° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Stesa e compattazione di Misto Cementato		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Pacchetti di sottofondo superfici inerbate		Subappalto	Intera Opera	II° TRIM. 2019
		TR00/RI00	Discariche		Servizi	Intera Opera	III° TRIM. 2018

MERCEOLOGICO		PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI					Emissione contratto
Capitolo	Sub-Capitolo	WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento	Trimestre/Anno
03 - OPERE SPECIALI DI SOTTOFONDAZIONE		VARIE	Pali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Pali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Diaframmi		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Diaframmi		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Diaframmi		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Micropali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Micropali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Palancolati		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Jet-grouting		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
04 - OPERE IN C.A.		GA01	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Diretta	Galleria Casalnuovo Tratto iperbarico	I° TRIM. 2020
		GA02	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Diretta	Galleria Casalnuovo	I° TRIM. 2020
		VI01	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Subappalto	Viadotto Centro Commerciale VI01	IV° TRIM. 2018
		VI02	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Subappalto	Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500	I° TRIM. 2019
		VI03	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Subappalto	Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550	III° TRIM. 2019
		VI04	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Subappalto	Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500	II° TRIM. 2020
		SL00	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Subappalto	Opere minori - Sottopassi - Cavalcavia	II° TRIM. 2019
		SL00	Strutture di fondazione / Strutture in elevazione Casseforme, posa cls, posa acciaio		Diretta	Opere minori - Sottopassi - Cavalcavia	II° TRIM. 2019
		VARIE	Noleggio Casseri		Noleggio	Opera in c.a.	IV° TRIM. 2018

MERCEOLOGICO		PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI					Emissione contratto
Capitolo	Sub-Capitolo	WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento	Trimestre/Anno
05 - CARPENTERIE METALLICHE		VI01/VI02 VI03/VI04	Fornitura ed assemblaggio Strutture metalliche Viadotti ad Arco		Forn. In Opera	Viadotti ad arco	II° TRIM. 2020
		VI01/VI02 VI03/VI04	Strutture metalliche - Varo Viadotti ad Arco		Subappalto	Viadotti ad arco	II° TRIM. 2020
		VI01/VI02 VI03/VI04	Strutture metalliche		Forn. In Opera	Altri Viadotti in acciaio	I° TRIM. 2020
		VI01/VI02 VI03/VI04	Strutture metalliche		Forn. In Opera	Altri Viadotti in acciaio	I° TRIM. 2020
		VARIE	Carpenterie metalliche secondarie		Forn. In Opera	Intera Opera	II° TRIM. 2020
		VARIE	Fornitura e Posa Lamiere grecate e predalles metalliche		Forn. In Opera	Intera Opera	I° TRIM. 2020
		VARIE	Grigliati		Forn. In Opera	Intera Opera	II° TRIM. 2020
		VARIE	Barriere stradali		Forn. In Opera	Intera Opera	II° TRIM. 2019
07 - PREFABBRICATI IN C.A. e BARRIERE ANTIRUMORE		VARIE	Pannelli prefabbricati		Forn. In Opera	Intera Opera	III° TRIM. 2021
		VARIE	Barriere antirumore		Forn. In Opera	Intera Opera	III° TRIM. 2021
		VARIE	Barriere antirumore		Forn. In Opera	Intera Opera	III° TRIM. 2021
		VARIE	Lastre Predalles		Forn. In Opera	Intera Opera	I° TRIM. 2020
		VARIE	Prefabbricati vari		Forn. In Opera	Intera Opera	I° TRIM. 2020
		VARIE	Cordoli in c.a.v.		Forn. In Opera	Intera Opera	I° TRIM. 2019
06 - APPOGGI E GIUNTI		VARIE	Appoggi		Forn. In Opera	Viadotti	II° TRIM. 2019
		VARIE	Giunti		Forn. In Opera	Viadotti-Opere in c.a varie	II° TRIM. 2019
08 - EDIFICI CIVILI		FV01	Fermata Casalnuovo		Subappalto	Fermata Casalnuovo	II° TRIM. 2019
		FV02	Fermata Centro Commerciale		Subappalto	Fermata Centro Commerciale	III° TRIM. 2019
		FV03	Stazione Acerra		Subappalto	Stazione Acerra	I° TRIM. 2020
		FA00	Edifici minori		Subappalto	Edifici minori	III° TRIM. 2020
		FA00	Edifici minori		Subappalto	Edifici minori	III° TRIM. 2020

MERCEOLOGICO		PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI					Emissione contratto
Capitolo	Sub-Capitolo	WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento	Trimestre/Anno
09 - IMPERMEABILIZZAZIONI		GA01	Impermeabilizzazioni		Subappalto	Galleria Casalnuovo	I° TRIM. 2019
		VI01	Impermeabilizzazioni		Subappalto	Viadotto Centro Commerciale	I° TRIM. 2020
		VI02/VI03 VI04	Impermeabilizzazioni		Subappalto	Altri Viadotti ferroviari	I° TRIM. 2020
		VARIE	Impermeabilizzazioni		Subappalto	Edifici minori	I° TRIM. 2020
10 - OPERE DI FINITURA		VARIE	Murature, tramezzature		Subappalto	Edifici civili	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Intonaci		Subappalto	Edifici civili	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Pareti in cartongesso e controsoffitti		Subappalto	Edifici civili	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Isolamenti		Subappalto	Edifici civili	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Pavimenti e rivestimenti		Subappalto	Edifici civili	I° TRIM. 2021
		VARIE	Infissi		Forn. In Opera	Edifici civili	I° TRIM. 2021
		VARIE	Pitturazioni e tinteggiature		Subappalto	Edifici civili	I° TRIM. 2021
11 - OPERE VARIE		VARIE	Spingitubo		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2020
		VARIE	Segnaletica stradale e ferroviaria		Forn. In Opera	Intera Opera	II° TRIM. 2019
		VARIE	Opere a verde		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2022
		VARIE	Opere di mitigazione ambientale		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2022
		VARIE	Pavimentazioni bituminose		Subappalto	Intera Opera	II° TRIM. 2019
		VARIE	Barriere mobili		Forn. In Opera	Intera Opera	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Arredi		Forn. In Opera	Edifici civili	I° TRIM. 2022
12 - CAVIDOTTI IMPIANTI, SISTEMAZIONI IDRAULICHE ED INTERFERENZE		VARIE	Cavidotti impianti		Subappalto	Intera Opera	III° TRIM. 2020
		VARIE	Sistemazioni idrauliche		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Interferenze		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Piazzali ed opere di urbanizzazione		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Opere stradali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
13 - SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA		AM01	Sovrastruttura Ferroviaria		Subappalto	Linea in variante da km 0+000 al km 15+552,49	II° TRIM. 2019
		AM02	Sovrastruttura Ferroviaria		Subappalto	Nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra	I° TRIM. 2022
		AM03	Sovrastruttura Ferroviaria		Subappalto	Rimozione armamento linea Storica Cassino	IV° TRIM. 2022

MERCEOLOGICO	
Capitolo	Sub-Capitolo

PIANO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI				
WBS	Descrizione	subappaltatore - fornitore	Tipologia	Aree d'intervento

Emissione contratto
Trimestre/Anno

### IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI TRASPORTO

14 - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE		IE03	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Fermata Casalnuovo	IV° TRIM. 2020
		IE04	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Fermata Centro Commerciale	IV° TRIM. 2020
		IE01	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Stazione Acerra	IV° TRIM. 2020
		IE02	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Stazione Afragola	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Galleria Casalnuovo	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti luce e forza motrice		Subappalto	Edifici minori	IV° TRIM. 2020
14 - IMPIANTI MECCANICI		IM01A	Impianti Meccanici		Subappalto	Fermata Casalnuovo	IV° TRIM. 2020
		IM02A	Impianti Meccanici		Subappalto	Fermata Centro Commerciale	IV° TRIM. 2020
		IM03A	Impianti Meccanici		Subappalto	Stazione Acerra e fabbricato tecnologico	IV° TRIM. 2020
		IM07A	Impianti Meccanici		Subappalto	Fabbricato sollevamento acque galleria	IV° TRIM. 2020
		IM00A	Impianti Meccanici		Subappalto	Edifici minori	IV° TRIM. 2020
14 - IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI TRASPORTO		VARIE	Impianti Elettrici		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti Speciali		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti Illuminazione		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti Meccanici		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti Armamento - deviazione provvisoria		Subappalto	Deviazione provvisoria inizio lotto	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Impianti Armamento		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2022
		VARIE	Impianti Linea di Contatto - deviazione provvisoria		Subappalto	Deviazione provvisoria inizio lotto	IV° TRIM. 2018
		VARIE	Impianti Linea di Contatto		Subappalto	Intera Opera	III° TRIM. 2021
		VARIE	Impianti di Movimentazione e trasporto		Subappalto	Intera Opera	III° TRIM. 2021
		VARIE	Impianti Sicurezza in Galleria		Subappalto	Intera Opera	I° TRIM. 2019
		VARIE	Impianti di Segnaletica e Sicurezza - deviazione provvisoria		Subappalto	Deviazione provvisoria inizio lotto	IV° TRIM. 2019
		VARIE	Impianti di Segnaletica e Sicurezza		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti Speciali e Tecnologici		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
		VARIE	Impianti SSE		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020
	VARIE	Impianti TLC		Subappalto	Intera Opera	IV° TRIM. 2020	