

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA  
U.O. PROGETTAZIONE FUNZIONALE ED ESERCIZIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI - OLBIA  
VARIANTE DI BONORVA – TORRALBA**

**Relazione Generale**

**PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO  
FERROVIARIO**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RR0H 04 D 16 PH ES0002 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Medda <i>Medda</i>	Marzo 2018	A. Vitali <i>Vitali</i>	Marzo 2018	T. Pagetti <i>Pagetti</i>	Marzo 2018	P. Rivoli Marzo 2018 

File: RR0H 04 D 16 PH ES0002 001 A

n. Elab.: 54

## INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI.....	3
2	INTERRUZIONI E INTERVALLI D'ORARIO.....	3
3	ALLEGATI .....	3

## 1 DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI

La realizzazione del nuovo tratto di variante di Bonorva comporta lavori di armamento, lavori di attrezzaggio relativi a posa canalizzazioni, cavi enti, ecc. che possono essere suddivise in 2 macrofasi realizzative.

Di seguito è riepilogata la stima delle soggezioni richiesta per l'esecuzione dei lavori.

In generale tutti gli interventi di costruzione possono essere svolti senza interruzioni dell'esercizio della linea.

Per limitare l'impatto delle soggezioni e garantire comunque una durata dei lavori accettabile si prevede di procedere ricorrendo quanto possibile ad interruzioni notturne.

## 2 INTERRUZIONI E INTERVALLI D'ORARIO

Le lavorazioni necessarie alle attività di costruzione della nuova linea, alla realizzazione della sovrastruttura ferroviaria e degli impianti tecnologici saranno effettuate con interruzioni del binario di 8 ore 5 giorni a settimana.

La stima fa riferimento ad una disponibilità di **intervalli di orario diurni di circa 1 ora e mezza e 10 ore notturne**, 5 giorni a settimana in grado di garantire una continuità accettabile del lavoro e della produttività delle squadre di lavoro che devono essere attrezzate per utilizzare al massimo le finestre temporali disponibili.

## 3 ALLEGATI

### 1. PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO

**Programma Lavori**

ID	Nome attività	Durata (g.n.c.)																																												
			sto	11 dicembre	21 aprile	01 settembre	11 gennaio	21 maggio	01 ottobre	11 febbraio	21 giugno	01 novembre	11 marzo	21 luglio	01 dicembre	11 aprile	21 agosto	01 gen	23/10	25/12	26/02	30/04	02/07	03/09	05/11	07/01	11/03	13/05	15/07	16/09	18/11	20/01	23/03	25/05	27/07	28/09	30/11	01/02	05/04	07/06	09/08	11/10	13/12	14/02	18/04	20/06
1	<b>VARIANTE FERROVIARIA DI BONORVA</b>	<b>1865 g</b>	<b>VARIANTE FERROVIARIA DI BONORVA</b>																																											
84	<b>PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO</b>	<b>904 g</b>																																												
85	<b>ATTIVITA' DI COSTRUZIONE</b>																																													
86	Ammorsamento sede - 62 IPO notturne di 10 ore	<b>95 g</b>																																												
89	Varo del deviatoio provvisorio di cantiere - 1 IPO notturna	<b>1 g</b>																																												
90	Realizzazione sovrastruttura ferroviaria ed impianti tecnologici - 35 IPO notturne di 10 ore	<b>40 g</b>																																												